

TIME SCHEDULE

PEKERJAAN : BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI
LOKASI : KOTA TANJUNGPINANG
TA : 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	WAKTU PELAKSANAAN 7 HARI KALENDER							KET	
					HARI KE-								
					1	2	3	4	5	6	7		
1	Pek. Pemasangan Treatment dinding Fin. HPL	M2	2,90	12,04	4,01	4,01	4,01	21,52	6,00	6,00	10,76	5,38	
2	Pek. Pemasangan Partisi Gypsum	M2	40,00	43,05			21,52	21,52	6,00	6,00	10,76	10,76	
3	Pek. Pengecatan Partisi Gypsum	M2	93,00	18,01									
4	Pek. Pembuatan Pintu Fin. HPL	UNIT	2,00	21,52									
5	Pek. Pembuatan Angin-Angin Uk. P.250CM x 1,50CM	UNIT	1,00	5,38									
JUMLAH				100,00									
RENCANA BOBOT PEKERJAAN				4,01	4,01	25,53	27,53	6,00	16,77	16,14			
KUMULATIF RENCANA BOBOT PEKERJAAN				8,02	33,56	61,09	67,09	83,86	100,00				

Tanjungpinang, 09 Juli 2025

CV. SEMANGAT JAYA

MICHA
Direktur