



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPj)

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

Disampaikan Oleh :
Rodi Yantari, S.T., M.M., M.T.



H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.
Gubernur Kepulauan Riau



Dr. Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau

PROFIL DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN 2025

Jumlah ASN (PNS dan PPPK)

 = 222 Orang


Laki - Laki

 = 166 Orang


Perempuan

 = 56 Orang

Perbandingan Jumlah
Pegawai berdasarkan Kelas
Jabatan



Persentase Perbandingan
PNS dan PPPK



RENSTRA DAN RENJA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET DAN SASARAN RPJMD DAN RKPD



RPJMD

Tujuan Renstra :

Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah

Sasaran 2 :

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik



RENSTRA

Tujuan Renstra :

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik

Sasaran Renstra :

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Ke-Puan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan pembangunan strategis daerah.

ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Belum optimalnya kualitas, cakupan, dan **pemerataan infrastruktur dasar** Untuk mendukung pelayanan publik, dan pertumbuhan wilayah


Belum optimalnya dukungan **fasilitasi pengadaan tanah** dalam mendukung pembangunan daerah

Belum efektifnya **tata kelola dinas** dalam mendukung pelayanan tugas dan fungsi

Belum optimalnya **penyelenggaraan penataan ruang** yang berkelanjutan

SANDINGAN PAGU

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025




RINGKASAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
10	22	63

Pagu APBDP TA. 2025	Realisasi TA. 2025	Tunda Bayar TA.2025	Silpa TA. 2025
138.175.806.364,00	102.786.972.764,14	25.845.416.671,69	9.528.505.113,45



CATATAN : Realisasi Keuangan SPM Rp 128.647.301.250,55 (93,10%) Dan SILPA Sebesar Rp 9.528.505.113,45 (6,90%).

KORELASI INDKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Bahan/Material
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KORELASI INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

KORELASI INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten / Kota	Pembangunan Tanggul Sungai
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
		Normalisasi/Restorasi Sungai
		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota

KORELASI INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
		Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
		Rehabilitasi Jembatan
		Rekonstruksi Jalan
		Pembangunan Jembatan
		Pemeliharaan Rutin Jalan
		Pemeliharaan Berkala Jalan
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
		Pembangunan Jalan
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan
		Pemeliharaan Rutin Jembatan

KORELASI INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
		Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Penetapan RTRW Provinsi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Capaian Program Berdasarkan Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Status
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100	ST
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	84,53	85,36	101	ST
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,80	88,94	100	ST
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	0,103	0,492	100	ST
	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	10,26	10,26	100	ST
	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	%	76,84	60,76	79,07	T
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	50,35	34,33	68,18	S
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	7,76	8,82	114	ST
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	%	29,63	29,63	100	ST
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	27,27	27,27	100	ST
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	81,10	81,11	100	ST
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	8	9,78	100	ST
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	70	68,63	98,04	ST
Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase luas lahan yang dibebaskan untuk kepentingan umum	%	0	10	100	ST

Capaian Program Berdasarkan Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Status
UPT Laboratorium						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100	ST
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,80	88,94	100	ST
UPT Pengelolaan dan Pemeliharaan Insfrastruktur						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100	ST
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	ST
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	6,17	26,7	100	ST

Program Kegiatan yang Tidak Mencapai Target Pada

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Permasalahan / kendala yang dihadapi
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	Target kinerja tidak tercapai dikarenakan tidak dianggarkannya kegiatan untuk mendukung indikator kinerja
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Capaian output belum dapat terpenuhi dikarenakan kapasitas sarana dan prasarana eksisting belum memadai untuk mendukung target yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat diskoneksi antara target nasional yang cukup tinggi dengan kapasitas fiskal serta operasional daerah dalam merealisasikan target tersebut secara simultan

Paket Pekerjaan Fisik yang Belum Selesai / Tidak Dilaksanakan

Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

No	Bidang	Nama paket pekerjaan	Pagu anggaran	Permasalahan / kendala yang dihadapi
1	SDA	Pengawasan Pembangunan Pintu Air Dusun 4 Desa Sebesi Kec. Kundur Kabupaten Karimun	16.200.000,00	Berdasarkan BA rapat persiapan penandatanganan kontrak nomor 06/BA-RPPK/SPK/FSK-PL/DPUPP-SDA/PPK.2/APBDP/XI/2025 tanggal 18 November 2025, hasil rapat mendapatkan kesimpulan bahwa paket pekerjaan ini tidak dapat dilaksanakan karena dipengaruhi oleh cuaca ekstrem yang menyebabkan pasang surut air tidak stabil, sehingga beresiko terhadap keselamatan kerja dan mutu pelaksanaan konstruksi, selain itu waktu pelaksanaan yang terbatas tidak memungkinkan pekerjaan dilakukan secara optimal dan sesuai standar teknis yang di persyaratkan
2	SDA	Pembangunan Pintu Air Dusun 4 Desa Sebesi Kec. Kundur Kabupaten Karimun	217.240.000,00	
3	CK	Perencanaan Teknis Renovasi Ex Plaza Kuliner (SPPG) di Pulau Penyengat	15.000.000,00	Lebih tepat dikategorikan sebagai fasilitas program nasional, berpotensi terjadi double budgeting dengan APBN Tidak memenuhi kriteria belanja urusan pemerintahan provinsi
4	CK	Pengawasan Teknis Renovasi Ex Plaza Kuliner (SPPG) di Pulau Penyengat	10.000.000,00	
5	CK	Renovasi Ex Plaza Kuliner (SPPG) di Pulau Penyengat	375.000.000,00	
6	CK	Pengawasan Teknis Pembukaan Akses Jalan / Land Clearing Menuju Monumen Tugu Bahasa Nasional di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang	30.000.000,00	tidak cukup waktu melaksanakan pekerjaan dengan lokasi cukup sulit untuk di tangani
7	CK	Pembukaan Akses Jalan / Land Clearing Menuju Monumen Tugu Bahasa Nasional di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang	320.000.000,00	
8	BM	Pembangunan Jalan Sei Ladi, Kota Batam	4.364.282.000,00	Progres fisik pekerjaan telah mencapai 100%. Kendala pembayaran disebabkan oleh belum terbitnya NPHD dari BP Batam yang mensyaratkan dokumen pendukung berupa Legal Opinion (LO) Kejaksaan Tinggi dan Reviu BPKP. Terkait hal tersebut, DPUPP telah menindaklanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menyampaikan surat permohonan LO kepada Kejaksaan Tinggi (Nomor: B/600.18/483/PUPP.3/2025, tanggal 3 November 2025). 2. Menyampaikan surat permohonan post audit kepada BPKP (Nomor: B/600.1.8/623/PUPP/2025, tanggal 6 November 2025). 3. Melaksanakan pemaparan/presentasi di Kejaksaan Tinggi pada 20 Oktober dan 12 November 2025, serta di Kantor BPKP Provinsi Kepri pada 14 November 2025
9	BM	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Sei Ladi, Kota Batam	99.765.690,00	

Capaian Kinerja Berdasarkan Kebijakan Strategis Pada

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

No	Paket Pekerjaan	Lokasi	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
1	Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan LANUDAL Tanjungpinang	Tanjungpinang	Liter/detik	1	1	100	1.357.500.000,00	403.254.553,20	29,71	
2	Pembangunan Rumah Sakit Angkatan Darat Desa Bengkong Kota Batam (Lanjutan)	Batam	Gedung	1	1	100	2.250.314.200,00	669.188.520,00	29,74	
3	Pembangunan Gedung Dirkrimsus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Kota Batam (Lanjutan)	Batam	Gedung	1	1	100	3.253.584.635,00	2.768.211.802,67	85,08	
4	Pembangunan Gedung Persatuan Istri Tentara (Persit) di KOREM 033 WIRA PRATAMA, Tanjungpinang	Tanjungpinang	Gedung	1	1	100	1.461.702.300,00	427.021.380,00	29,21	
5	Rehabilitasi Kantor BLK Km. 8, Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang	Gedung	1	1	100	1.472.828.282,50	1.445.656.565,00	98,16	
6	Pemeliharaan/Renovasi Gedung Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang	Gedung	1	1	100	3.500.000.000,00	987.627.873,99	28,22	
7	Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)	Tanjungpinang	Kawasan	1	1	100	4.432.856.341,00	2.964.199.980,00	66,87	
8	Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang	Jembatan	1	1	100	3.407.879.740,00	3.406.934.600,00	99,97	
9	Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Batu 14 - Pelabuhan Tanjung Berlian Kabupaten Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepulauan Riau Lanjutan	Karimun	Km	0,265	0,265	100	1.041.000.000,00	1.020.216.400,00	98,00	
10	Peningkatan Jalan Coastal Area, Kabupaten Karimun	Karimun	Km	0,345	0,345	100	1.414.000.000,00	1.413.080.700,00	99,93	
11	Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang	Km	24,2	24,2	100	4.450.000.000,00	2.905.510.370,00	65,29	
12	Pembangunan Jembatan Semala, Kabupaten Natuna	Natuna	Jembatan	1	1	100	12.054.000.000,00	8.825.036.243,69	73,21	
13	Pembangunan Jalan Akses Menuju Makogabwilhan Pulau Dompok (Lanjutan)	Tanjungpinang	Km	0,1862	0,1862	100	1.156.975.300,00	1.149.411.874,00	99,35	

Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Capaian Kinerja Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Status	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	100	ST	30.776.344.997,47	28.772.856.474,00	93,49	Penyerapan Anggaran yang tidak maksimal dikarenakan defisit anggaran	
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	84,53	85,36	101	ST					
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	88,80	88,94	100	ST					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun (dokumen)	Dokumen	1	3	100	ST	446.883.168,77	432.908.785,00	96,87		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Dokumen	2	2	100	ST	150.695.008,00	138.669.778,00	92,02		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	Laporan	1	1	100	ST	227.773.020,77	225.823.867,00	99,14		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	Laporan	1	1	100	ST	68.415.140,00	68.415.140,00	100		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (bulan)	Bulan	12	12	100	ST	23.900.774.139,66	22.845.713.275,00	95,59		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang	74	222	100	ST	22.384.556.199,66	21.329.695.335,00	95,29		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	Dokumen	12	12	100	ST	1.450.080.000,00	1.449.880.000,00	99,99		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	Laporan	1	1	100	ST	66.137.940,00	66.137.940,00	100		

Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Capaian Kinerja Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Status	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (bulan)	Bulan	12	12	100	ST	36.776.000,00	36.671.600,00	100		
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (laporan)	Laporan	12	12	100	ST	36.776.000,00	36.671.600,00	100		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (bulan)	Bulan	12	12	100	ST	265.768.038,00	209.680.045,00	79		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Paket	77	77	100	ST	157.723.038,00	151.980.045,00	96		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Orang	10	8	80	T	108.045.000,00	57.700.000,00	53	Optimalisasi penyerapan anggaran terhambat oleh kondisi defisit anggaran, dikarenakan realisasi fisik/output sangat bergantung pada ketersediaan alokasi anggaran yang terrealisasi	Penyusunan skala prioritas pendidikan dan pelatihan (diklat)

Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Capaian Kinerja Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Status	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (bulan)	Bulan	12	12	100	ST	1.801.989.313,37	1.629.231.274,00	90		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	12	12	100	ST	31.852.626,00	31.675.618,00	99		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	12	15	100	ST	429.244.900,00	331.995.980,00	77		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	12	12	100	ST	66.390.600,00	63.254.056,00	95		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	12	12	100	ST	144.849.100,00	133.331.799,00	92		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	12	12	100	ST	74.362.000,00	40.122.000,00	54		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	Dokumen	12	12	100	ST	153.278.750,00	140.970.000,00	92		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	Laporan	1	1	100	ST	157.198.571,37	149.508.500,00	95		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Laporan	12	12	100	ST	744.812.766,00	738.373.321,00	99		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (bulan)	Bulan	12	12	100	ST	1.801.989.313,37	1.629.231.274,00	90		

Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Capaian Kinerja Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Status	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	Bulan	12	12	100	ST	125.000.000,00	124.398.900,00	100		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	Unit	3	2	66,67	S	70.000.000,00	69.652.500,00	100	Realisasi kinerja sub kegiatan dipengaruhi oleh resionalisasi item pada perubahan anggaran serta kurangnya sinkronisasi administratif dalam penyesuaian target kinerja	Melakukan penguatan koordinasi antar unit penyusun program serta melakukan reviu target kinerja secara periodik
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Unit	1	1	100	ST	55.000.000,00	54.746.400,00	100		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	Bulan	12	12	100	ST	2.963.928.100,67	2.602.657.352,00	88		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Laporan	12	12	100	ST	24.249.851,31	14.994.000,00	62		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Laporan	12	12	100	ST	975.956.971,36	866.647.579,00	89		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	Laporan	12	12	100	ST	1.963.721.278,00	1.721.015.773,00	88		

Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Capaian Kinerja Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Status	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	Bulan	12	12	100	ST	1.235.226.237,00	891.595.243,00	72		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan (Unit)	Unit	53	53	100	ST	432.661.602,00	424.831.958,00	98		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	90	90	100	ST	75.660.000,00	74.070.000,00	98		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	Unit	2	2	100	ST	726.904.635,00	392.693.285,00	54		
Terwujudnya Tata Kelola UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	100	ST	888.267.368,00	800.713.269,00	54,02		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	88,80	88,94	100	ST					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (bulan)	Bulan	12	12	100	ST	358.083.880,00	342.846.946,00	96		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	100	ST	22.606.390,00	20.263.111,00	90		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	100	ST	49.997.300,00	45.688.975,00	91		

Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Capaian Kinerja Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Status	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	100	ST	59.691.500,00	58.781.715,00	98		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Laporan	1	1	100	ST	225.788.690,00	218.113.145,00	97		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	Bulan	12	12	100	ST	313.382.988,00	271.596.023,00	87		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Laporan	1	1	100	ST	54.862.700,00	48.722.588,00	89		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	Laporan	1	1	100	ST	258.520.288,00	222.873.435,00	86		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	Bulan	12	12	100	ST	216.800.500,00	186.270.300,00	86		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	30	25	83,33	T	126.241.000,00	95.715.300,00	76		
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	Unit	22	22	100	ST	90.559.500,00	90.555.000,00	100		
Terwujudnya Tata Kelola UPTD Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	BB	BB	100	ST	386.201.702,00	376.736.948,00	98		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (bulan)	Bulan	12	12	100	ST	227.088.330,00	222.511.254,00	98		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket	Paket	1	1	100	ST	141.713.700,00	137.396.624,00	97		

Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Capaian Kinerja Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Status	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	Bulan	12	12	100	ST	159.113.372,00	154.225.694,00	97		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	Laporan	1	1	100	ST	159.113.372,00	154.225.694,00	97		
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)	%	0,103	0,492	100	ST	9.922.127.560,00	6.194.807.295,00	62		
	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)	%	10,26	10,26	100	ST					
	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	%	76,84	60,76	79,07	T				Target kinerja tidak tercapai dikarenakan tidak di anggarkannya kegiatan untuk mendukung indikator kinerja	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir / Bangunan Penguatan Tebing / Pengaman Pantai / Normalisasi/Restorasi (Ha)	Ha	250	983,36	100	ST	9.922.127.560,00	6.194.807.295,00	62		
Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (Km)	Km	0	0			68.465.900,00	68.465.900,00	100	Sub Kegiatan Hanya Berisi Tunda Bayar tahun 2024	

Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Capaian Kinerja Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Status	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (lembaga)	Lembaga	2	2	100	ST	231.550.180,00	192.941.113,00	83		
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi / Direstorasi (Km)	Km	4,5	16,465	100	ST	6.657.490.700,00	4.294.670.940,00	65		
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai terbangun (Km)	Km	5,1	0,0265	0,52	SR	1.389.340.880,00	891.684.603,00	64	Dukungan anggaran yang tersedia, tidak mencukupi untuk mencapai target yang ditetapkan	Mengusulkan penambahan anggaran untuk sub kegiatan pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang saluran utama yang terbangun (Km)	Km	2,5	0,25	10,17	SR	1.185.209.900,00	449.234.339,00	38	Dukungan anggaran yang tersedia, tidak mencukupi untuk mencapai target yang ditetapkan	Mengusulkan penambahan anggaran untuk sub kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang tersusun (dokumen)	Dokumen	2	3	100	ST	390.070.000,00	297.810.400,00	76		

Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Capaian Kinerja Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Status	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	%	50,35	34,33	68,18	S	2.481.419.725,00	1.410.577.574,20	56,85	Capaian output belum dapat terpenuhi dikarenakan kapasitas sarana dan prasarana eksisting belum memadai untuk mendukung target yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat diskoneksi antara target nasional yang cukup tinggi dengan kapasitas fiskal serta operasional daerah dalam merealisasikan target tersebut secara simultan	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait sinergitas dukungan antara pemerintah pusat dan daerah guna melakukan akselerasi pembangunan sarana serta prasarana air siap minum perpipaan agar selaras dengan standar nasional
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	%	92	94,6	100,0	ST	2.481.419.725,00	1.410.577.574,20	56,85		

Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Capaian Kinerja Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Status	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang tersusun (dokumen)	Dokumen	3	3	100	ST	977.065.815,00	941.011.363,00	96,31		
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/detik)	Liter/Detik	1	1	100	ST	1.504.353.910,00	469.566.211,20	31,21		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	%	7,76	8,82	114	ST	105.381.749,00	62.139.665,00	58,97		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Cakupan pelayanan air limbah (%)	%	90,68	93,08	100	ST	105.381.749,00	62.139.665,00	58,97		
Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Kabupaten/kota)	Kabupaten/ Kota	7	7	100	ST	105.381.749,00	62.139.665,00	58,97		
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	%	29,63	29,63	100	ST	23.298.513.417,53	13.403.899.707,88	57,53		
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ direnovasi/ direnovasi/ dipelihara untuk kepentingan strategis daerah (Gedung)	Gedung	5	10	100	ST	23.298.513.417,53	13.403.899.707,88	57,53		
Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang dikelola (Rumah Negara)	Rumah Negara	0	0			1.673.424.700,00	1.673.424.700,00	100,00	Sub Kegiatan Hanya Berisi Tunda Bayar tahun 2024	

Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Capaian Kinerja Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Status	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan (Gedung)	Gedung	0	0			13.925.800,00	13.925.800,00	100,00	Sub Kegiatan Hanya Berisi Tunda Bayar tahun 2024	
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Dokumen)	Dokumen	9	9	100	ST	13.938.663.235,03	7.709.447.213,67	55,31		
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Gedung)	Gedung	5	5	100	ST	7.672.499.682,50	4.007.101.994,21	52,23		
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	%	27,27	27,27	100	ST	12.909.985.662,00	10.068.063.546,37	77,99		
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Kawasan)	Kawasan	2	6	100	ST	12.909.985.662,00	10.068.063.546,37	77,99		
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)	Kawasan	6	6	100	ST	12.909.985.662,00	10.068.063.546,37	77,99		

Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Capaian Kinerja Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Status	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	%	100	100	100	ST	800.011.600,00	681.399.250,00	85,17		
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Kawasan)	Kawasan	1	2	100	ST	800.011.600,00	681.399.250,00	85,17		
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)	Kawasan	1	2	100	ST	800.011.600,00	681.399.250,00	85,17		
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	%	81,10	81,11	100	ST	51.052.297.552,00	35.855.146.664,69	70,23		
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	%	81,10	81,11	100	ST	51.052.297.552,00	35.855.146.664,69	70,23		
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi (Km)	Km	1,581	1,5706	99,34	ST	1.284.702.180,00	729.708.161,00	56,80		
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	Jembatan	2	2	100	ST	3.507.879.740,00	3.498.774.800,00	99,74		
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi (Km)	Km	0,641	0,63	98,28	ST	8.128.239.887,00	5.491.858.049,00	67,57		
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	Jembatan	1	1	100	ST	12.154.000.000,00	8.906.948.443,69	73,28		
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dpelihara Secara Rutin (Km)	Km	0,551	0,578	100	ST	8.709.331.921,00	6.426.603.170,00	73,79		

Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Capaian Kinerja Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Status	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (Km)	Km	2,052	2,248	100	ST	7.175.434.000,00	6.262.529.638,00	87,28		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	Dokumen	8	8	100	ST	2.158.458.934,00	973.510.876,00	45,10		
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Km)	Km	0,41	0,41	100	ST	6.736.217.800,00	2.367.280.437,00	35,14		
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (Km)	Km	620,76	0	0		1.198.033.090,00	1.197.933.090,00	99,99	Sub Kegiatan Hanya Berisi Tunda Bayar tahun 2024	
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (Km)	Km	2,052	2,248	100	ST	7.175.434.000,00	6.262.529.638,00	87,28		
UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	%	6,17	26,7	100	ST	2.992.953.539,00	2.645.894.214,00	88,40		
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	%	81,10	81,11	100	ST	2.992.953.539,00	2.645.894.214,00	88,40		
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara secara rutin (Jembatan)	Jembatan	0	0			99.088.800,00	99.088.800,00	100,00	Sub Kegiatan Hanya Berisi Tunda Bayar tahun 2024	
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dpelihara Secara Rutin (Km)	Km	1	3	100	ST	1.560.389.439,00	1.221.833.870,00	78,30		
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Km)	Km	0,2	0,19	93,1	ST	1.333.475.300,00	1.324.971.544,00	99,36		

Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Capaian Kinerja Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Status	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (%)	%	8	9,78	100	ST	495.825.345,00	482.288.515,00	97,27		
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (%)	%	28	2,45	8,75	SR	426.648.275,00	421.220.244,00	98,73		
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih (Orang)	Orang	90	100	100	ST	179.439.875,00	177.987.101,00	99,19		
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	Lembaga	1	1	100	ST	86.408.400,00	82.733.143,00	95,75		
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	Orang	90	100	100	ST	160.800.000,00	160.500.000,00	99,81		
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi (Bulan)	Bulan	12	12	100	ST	34.750.000,00	27.532.256,00	79,23		
Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	Layanan Informasi	1	1	100	ST	34.750.000,00	27.532.256,00	79,23		
Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang tersusun (Jumlah Indikator Kinerja Kunci (IKK))	IKK	3	1	33,33	SR	34.427.070,00	33.536.015,00	97,41		
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	Paket Pekerjaan	20	30	100	ST	24.427.070,00	23.611.494,00	96,66		
Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun (Dokumen)	Dokumen	1	1	100	ST	10.000.000,00	9.924.521,00	99,25		

Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Capaian Kinerja Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Status	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	%	70	68,63	98,04	ST	920.672.103,00	919.843.703,00	99,91		
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda (%)	%	93	93	100	ST	192.248.703,00	191.762.545,00	99,75		
Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Perda RTRW Provinsi (Dokumen)	Dokumen	1	1	100	ST	192.248.703,00	191.762.545,00	99,75		
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang (Laporan)	Laporan	1	1	100	ST	203.316.400,00	203.265.364,00	99,97		
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen	1	1	100	ST	203.316.400,00	203.265.364,00	99,97		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang (Laporan)	Laporan	1	1	100	ST	372.899.000,00	372.770.138,00	99,97		
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	Dokumen	1	1	100	ST	372.899.000,00	372.770.138,00	99,97		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (Laporan)	Laporan	1	1	100	ST	152.208.000,00	152.045.656,00	99,89		
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	Dokumen	1	1	100	ST	152.208.000,00	152.045.656,00	99,89		

Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Capaian Kinerja Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Status	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase luas lahan yang dibebaskan untuk kepentingan umum (%)	%	0	10	100	ST	1.145.804.044,00	1.112.605.938,00	97,10		
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Jumlah OPD/Kabupaten/Kota dan Instansi lainnya yang mengajukan permohonan penetapan lokasi yang terfasilitasi (%)	%	100	100	100	ST	1.145.804.044,00	1.112.605.938,00	97,10		
Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah (Dokumen)	Dokumen	1	1	100	ST	1.145.804.044,00	1.112.605.938,00	97,10		

Tugas Pembantuan Dari Kementerian Pekerjaan Umum Kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	Program Infrastruktur Konektivitas	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	Pemeliharaan Rutin	Km	12,160	12,160	100%	432.265.000,00	432.265.000,00	100%
2	Program Infrastruktur Konektivitas	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	Pemeliharaan Rutin Kondisi	Km	36,82	36,82	100%	2.882.503.000,00	2.882.503.000,00	100%
3	Program Infrastruktur Konektivitas	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	Penunjangan/holding	Km	1,20	1,20	100%	261.758.000,00	261.758.000,00	100%
4	Program Infrastruktur Konektivitas	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	Pemeliharaan Rutin Jembatan	M	389,70	389,70	100%	381.726.000,00	381.726.000,00	100%
5	Program Infrastruktur Konektivitas	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	Pemeliharaan Berkala Jembatan	M	339,80	339,80	100%	3.683.184.000,00	3.683.184.000,00	100%
TOTAL								7.641.436.000	7.641.436.000	100%

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Pada LKPj Tahun 2025

No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Audit kebutuhan jembatan provinsi berdasarkan peta jaringan jalan 600 km dan overlay dengan peta geografi/hidrologi.	sudah dilaksanakan pembangunan jembatan semala pada ruas jalan batubi-klarik, Kab. Natuna dengan panjang 30 meter. Untuk kebutuhan pembangunan jembatan yang belum ditangani yaitu: 1. Jembatan pada ruas jalan batubi-klarik dengan panjang 15 meter. 2. Jembatan pada ruas jalan setajam serteh Kab. Lingga dengan panjang 30 meter. 3. Jembatan pulau parit-pulau lumut Kab.Karimun. 4. Jembatan pulau parit-pulau papan Kab. Karimun. Untuk jembatan dengan kondisi rusak yang membutuhkan rekonstruksi antara lain: 1. Jembatan letung - kuala maras 01, 2. jembatan letung - kuala maras 02, 3. jembatan letung - kuala maras 03, 4. jembatan letung - bandara 01, 5. jembatan letung - bandara 02	sebagai konektivitas antar daerah
2	Susun Rencana Induk Jembatan Provinsi sebagai turunan dari Rencana Jaringan Jalan Daerah (RJJD) 2021–2041.	Pada tahun 2025 sudah dilakukan pengajuan penganggaran, namun belum dapat diakomodir karena belum adanya ketersediaan anggaran tersebut.	akan diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya
3	Masukkan pembangunan jembatan sebagai prioritas utama dalam RKPD dan KUA-PPAS 2026–2027.	Pembangunan jembatan sudah dimasukkan dalam dokumen RKPD 2026 dan menjadi salah satu prioritas dalam komponen penyusun indeks infrastruktur RPJMD tahun 2025 – 2029 antara lain: 1. Pembangunan Jembatan Sekunyam - Pian Tengah, Kabupaten Natuna	Pembangunan jembatan prioritas dalam RKPD dan KUA - PPAS 2026 - 2027

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Pada LKPj Tahun 2025

No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
4	Optimalisasi tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat untuk pembangunan jembatan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).	Syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan pembangunan jembatan pada tugas pembantuan dan DAK yaitu: 1. Termasuk ke dalam ruas jalan provinsi. 2. Menjadi akses utama dalam daerah. 3. Ketersediaan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL). 4. DED meliputi gambar dan Owner Estimate (OE)	mengoptimalkan dana dari pusat terkait pembangunan jembatan di daerah 3T
5	Lakukan sinkronisasi program jembatan dengan kabupaten/kota, terutama jembatan strategis lintas batas administrative.	Pemerintah Provinsi telah mengupayakan koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota terkait pembangunan jembatan sebagai penghubung lintas batas administrasi seperti bentuk kerjasama pembangunan berupa skema pendanaan bersama antara provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun sharing anggaran program strategis daerah..serta pemenuhan readiness criteria (RC) teknis pembangunan.	Sudah dilakukan sinkronisasi
6	Reformulasi struktur belanja penataan ruang, alokasikan minimal 1-2% dari total belanja Dinas PUPR untuk penataan ruang.	1. Pada tahun 2025 anggaran penataan ruang sebesar Rp 920,672,103 (0,67%) dari total pagu anggaran Rp 138,175,806,364. 2. Pada tahun 2026 Rp 971.985.300 (0.36%) dari total pagu anggaran OPD 269.708.139.204, berdasarkan progres dokumen RTRW tahun 2026 hampir selesai.	meningkatkan capaian kinerja dalam penetapan dokumen penataan ruang
7	Integrasikan rencana tata ruang dalam pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, agar pembangunan infrastruktur sejalan dengan kebijakan ruang.	dalam penyusunan rtrw sudah memuat rencana sektor-sektor terkait termasuk pembangunan jalan, irigasi, sda, pelabuhan dll.	integrasi rencana tata ruang dalam pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi
8	Prioritaskan penyusunan dan pemutakhiran RTRW dan RDTR kawasan strategis (perbatasan, kawasan pertumbuhan ekonomi, pesisir).	Dokumen RTRW provinsi sudah disusun namun masih dalam proses penetapan Perda, Dokumen RDTR menjadi kewenangan kabupaten/kota	Penyusunan Dokumen RTRW menjadi dasar dalam implementasi Penataan Ruang di Kepulauan Riau

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Pada LKPj Tahun 2025

No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
9	Perkuat koordinasi lintas OPD, terutama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kelautan, dan Bappeda. Evaluasi ulang skema belanja pada urusan wajib, terutama belanja modal, agar tidak terkena tunda bayar.	dalam proses perencanaan pembangunan pada setiap tahun anggaran, berdasarkan permendagri nomor 86 tahun 2017 meliputi persiapan penyusunan awal, penyusunan rancangan musrembang, penyusunan rancangan akhir KUA-PPAS, sampai kepada nota keuangan setiap proses diatas selalu melibatkan stakeholder terkait seperti bappeda, bpkad, biro pembangunan dengan mempertimbangkan skema belanja pada urusan wajib dan pelayanan dasar sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD.	penguatan koordinasi lintas opd dan evaluasi skema belanja dan pengendalian kas daerah
10	Perkuat fungsi cashflow forecasting dan pengendalian kas daerah, agar belanja wajib memiliki jaminan pembayaran.		
11	Susun prioritas pembayaran dan proyek berdasarkan urgensi pelayanan dasar, bukan hanya nilai anggaran.	Dinas PUPP pada tahun 2025 sudah mengikuti rekomendasi terkait penyusunan prioritas pembayaran, pembayaran kegiatan fisik/nonfisik dilakukan setelah selesai pekerjaan dan pengajuan seluruh SPM sesuai dengan batas waktu penginputan tanpa mengecualikan berdasarkan nilai anggaran	prioritas pembayaran proyek pelayanan dasar
12	Pastikan tidak ada lagi tunda bayar pada urusan wajib pelayanan dasar, sesuai prinsip money follows program.	Dinas PUPP sudah menerapkan sesuai dengan prinsip money follows program, namun tunda bayar terjadi dikarenakan kurangnya kemampuan anggaran dan menjadi kewenangan BKAD selaku pengelola keuangan daerah.	sudah menerapkan prinsip money follows program
13	Tingkatkan disiplin dan integrasi perencanaan-rencana kas pelaksanaan agar urusan wajib tidak terkompromikan akibat defisit.	Dinas pupp sudah melaksanakan sesuai rekomendasi yang diberikan sehingga urusan wajib tidak terkompromi akibat defisit. Perlu pemahaman yang komprehensif bahwa pagu anggaran yang direncanakan di dokumen perencanaan sampai kepada penyusunan KUA-PPAS masih bersifat indikatif, sedangkan proses nota keuangan sampai menjadi dokumen DPA itu adalah pagu yang sudah final, namun begitu tidak menutup kemungkinan adanya kebijakan anggaran baik dari pusat maupun daerah yang mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan yang berdampak kepada kebijakan defisit anggaran	peningkatan disiplin dan integritas Perencanaan - Rencana kas urusan wajib agar tidak terkompromi akibat defisit

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD


Pada LKPj Tahun 2025

No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
14	Revisi pendekatan perencanaan berbasis lahan dan kesiapan teknis untuk memastikan program tidak mandek karena aspek non anggaran.	pada umumnya dalam proses pembangunan infrastruktur khususnya, salah satu readiness criteria yang harus disiapkan adalah kesiapan lahan namun begitu beberapa hal yang menjadi kendala adalah 1. proses pengadaan/pembebasan lahan yang membutuhkan waktu cukup lama. 2. kesiapan anggaran untuk pembebasan lahan juga sangat minim dan bahkan melibatkan stakeholder atau pemerintah daerah lainnya yang menjadi sharing cost sering tidak terpenuhi.	kesiapan teknis dalam menjalankan program agar tidak mandek
15	Tingkatkan efisiensi penganggaran dengan penguatan budget tagging pada indikator RPJMD.	pagu anggaran yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2025 - 2029 telah melalui proses penyesuaian proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari badan pendapatan daerah melalui koordinasi bappeda, adapun pagu setiap indikator RPJMD telah disesuaikan dengan target yang direncanakan.	penguatan budget tagging pada indikator RPJMD
16	Evaluasi struktural jumlah Non-ASN dan tetapkan strategi penguatan kelembagaan melalui peningkatan kompetensi ASN teknis.	tahun 2025 DPUPP tidak ada lagi Non-ASN karena pada bulan november semua tenaga Non-ASN sudah diangkat PPPK peningkatan kompetensi ASN teknis sudah dilakukan dengan cara menganggarkan pelatihan setiap tahunnya	evaluasi struktural jumlah non-ASN dan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kompetensi ASN
17	Penguatan sistem manajemen kas dan belanja multiyears agar tunda bayar tidak berulang.	penguatan sistem manajemen kas dilaksanakan melalui sistem SIPD dengan berkoordinasi kepada BKAD dan untuk belanja multiyears adalah salah satu kebijakan anggaran yang salah satu fungsinya agar menghindari adanya tunda bayar, dimana dengan sistem multiyears beban anggaran dibagi dalam beberapa tahun sehingga ruang fiskal lebih terjaga.	penguatan sistem manajemen kas dan belanja multiyears

PENCAPAIAN TARGET RPJMD LKPj GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 2025

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	bobot nilai	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Target	Perangkat Daerah
Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi, strategis dan memiliki daya ungkit		Indeks Infrastruktur (Indeks)		64,3	74,11	115,26	
		Air Minum (Akses Air Minum Aman)	0,3634	26,75	42,58	159,18	DPUPP
		Persentase Jalan Kondisi Mantap	0,3366	81,1	81,11	100	DPUPP
		Sanitasi (Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman)	0,4889	7,76	8,82	114	DPUPP
		Listrik (Rasio Elektrifikasi)	0,5166	98,8	99,45	101	ESDM
		Telekomunikasi (Kualitas Sinyal Telepon dan Sinyal Internet)	0,4987	100	99,77	99,77	KOMINFO
	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan (%)	30,26	38,19	30,26	79,23	
		Persentase Jalan Kondisi Mantap	0,3366	81,1	81,11	100	DPUPP
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) (Air Minum)	0,3634	50,35	34,33	68	DPUPP
		Sanitasi (Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman)	0,4889	7,76	8,82	114	DPUPP
		Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	0,2945	76,84	55,79	72,61	DPUPP



**bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

TERIMA KASIH



@dinaspuupkepri



<http://puup.kepriprov.go.id>



dpup@kepripov.go.id



Rodi Yantari, S.T, M.M, M.T

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang dan Pertanahan