JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
CV. REISER KARYA BAKTI

Nama Paket : **Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun**
Prop / Kab / Kodya : **Kepulauan Riau / Karimun**

NO	URAIAN	SATUAN	BOBOT KONTRAK (%)	BOBOT CCO (%)	JADWAL PELAKSANAAN																				PERSENTASE	KET
					BULAN																					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					MINGGU																					
					24 Jun 2025 - 29 Jun 2025	30 Jun 2025 - 30 Jun 2025	1 Jul 2025 - 6 Jul 2025	7 Jul 2025 - 13 Jul 2025	14 Jul 2025 - 20 Jul 2025	21 Jul 2025 - 27 Jul 2025	28 Jul 2025 - 31 Jul 2025	1 Aug 2025 - 3 Aug 2025	4 Aug 2025 - 10 Aug 2025	11 Aug 2025 - 17 Aug 2025	18 Aug 2025 - 24 Aug 2025	25 Aug 2025 - 31 Aug 2025	1 Sep 2025 - 7 Sep 2025	8 Sep 2025 - 14 Sep 2025	15 Sep 2025 - 21 Sep 2025	22 Sep 2025 - 28 Sep 2025	29 Sep 2025 - 30 Sep 2025	1 Oct 2025 - 5 Oct 2025	6 Oct 2025 - 12 Oct 2025	13 Oct 2025 - 19 Oct 2025	20 Oct 2025 - 21 Oct 2025		
	DIVISI 1. UMUM																									
1.2	Mobilisasi	LS	3.313	3.313	0.315	0.277	0.578		0.211	0.124						0.637	0.827					0.585	0.285			
					0.497	0.166	0.331	0.331	0.331	0.331					0.331				0.331	0.552	0.663	0.585	0.285			
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri																									
SKh.1.1.22.(2b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	0.038	0.038			0.019 0.038	0.019																		
SKh.1.1.22.(2b2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah	0.027	0.027			0.013 0.027	0.013																		
SKh.1.1.22.(2b5)	Pelindung telinga (Ear Plug, Ear Muff)	Pasang	0.181	0.181			0.090 0.181	0.090																		
SKh.1.1.22.(2b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	0.024	0.024			0.012 0.024	0.012																		
SKh.1.1.22.(2b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and ear cap)	Pasang	0.275	0.275			0.137 0.275	0.137																		
SKh.1.1.22.(2b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	0.023	0.023			0.011 0.023	0.011																		
4	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi																									
	Asuransi (Construction All Risk (CAR)	LS	0.120	0.120			0.060 0.120	0.060																		
6	Fasilitas, sosialisasi, dan alat kesehatan																									
SKh.1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	0.114	0.114			0.057 0.114	0.057																		
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas																									
SKh.1.1.22.(7a)	Rambu sementara	Buah	0.157	0.157			0.157		0.079	0.079																
SKh.1.1.22.(7b)	Rambu lainnya	Buah	0.157	0.157			0.157		0.079	0.079																
SKh.1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	0.157	0.157			0.157		0.079	0.079																
SKh.1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	0.442	0.442			0.442		0.221	0.221																
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																									
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	0.128	0.101					0.013	0.019	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026											
							0.023	0.020	0.024	0.021	0.012															
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																									
6.3 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	3.438	3.910															0.860	0.860	0.860	0.867	1.301	1.303		
																						3.039				
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	76.034	84.141															10.009	10.009	10.009	3.039				
																						28.047	28.047	28.047		
																						84.141				
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN LAIN																									
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	0.794																			0.397	0.397			
9.2 (3)(a)	Kerb Pracetak Jenis 5 (Penghalang Berpatti / Barrier Gutter) t = 30 cm	M1	4.610	4.554								0.560 0.659	0.560 0.988	0.560 0.404	0.560	0.560 0.471	0.560 0.984	0.560 0.955	0.560							
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA																									
10.1 (1)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M2	0.969	2.267															2.492	2.492 1.133	2.492 1.133	2.492				
																			1.396	0.873						
	Rencana Kemajuan Fisik Minggu ini		**100.00**	**100.00**	0.32	0.27	0.98	0.40	0.46	0.46	0.03	0.03	1.56	0.63	0.69	1.31	1.32	0.45	22.36	22.36	22.36	22.76	0.40	0.59	0.29	
	Rencana Kemajuan Fisik Komulatif Minggu ini				0.32	0.59	1.57	1.97	2.42	2.88	2.91	2.93	4.49	5.13	5.81	7.12	8.44	8.89	31.25	53.61	75.97	98.73	99.13	99.71	100.00	
	Rencana Kemajuan Fisik Minggu ini (CCO)								0.26	0.34	0.03	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	1.69	1.13	29.35	29.35	29.93	0.28	
	Rencana Kemajuan Fisik Komulatif Minggu ini (CCO)								3.35	3.69	3.72	4.28	4.85	5.42	5.99	6.56	7.13	7.70	8.27	9.95	11.09	40.44	69.79	99.72	100.00	
	Realisasi Fisik Minggu ini				0.50	0.17	2.07	0.35	0.36	0.35	0.01	0.66	0.99	0.49	0.33	0.47	0.99	0.95	1.71	0.87	0.66	88.05				
	Realisasi Fisik Bulan Ini				0.50	0.66	2.73	3.08	3.44	3.79	3.80	4.46	5.45	5.94	6.27	6.75	7.73	8.69	10.42	11.29	11.95	100.00	100.00			
	D E V I A S I				**0.18**	**0.07**	**1.16**	**1.12**	**0.09**	**0.10**	**0.09**	**0.18**	**0.60**	**0.52**	**0.28**	**0.18**	**0.60**	**0.99**	**2.15**	**1.33**	**0.86**	**59.56**	**30.21**			



Diketahui oleh,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NAENY SOERYANI, S.T., M.T
NIP. 19781122 200604 2 011

Diperiksa Oleh,
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ARMACO KONSULTAN

AZHARDI, ST
SUPERVISI ENGINEER

Disiapkan Oleh,
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. REISER KARYA BAKTI

YOPI YEREMI NAMANG, A.MD.T
PELAKSANA PEKERJAAN JALAN