PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TIME SCHEDULE
PELAKSANAAN

KEGIATAN
PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

SUB KEGIATAN
REKONSTRUKSI JALAN

PEKERJAAN
PENINGKATAN JALAN Sp. BUDUS – PELABUHAN RORO PENARIK
KAB. LINGGA


SURAT PERJANJIAN
NOMOR KONTRAK : 14.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.9/X/2025
TANGGAL : 22 OKTOBER 2025

KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN	PT. INSANI ABADI

TIME SCHEDULE PELAKSANAAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
SUB KEGIATAN : REKONSTRUKSI JALAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN Sp. BUDUS - PELABUHAN RORO PENARIK KAB. LINGGA
SUMBER DANA : APBD-P PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025
NO KONTRAK : 14.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.9/X/2025
TANGGAL : 22 OKTOBER 2025
NILAI KONTRAK : Rp 1.488.876.900.00
KONTRAKTOR : PT. INSANI ABADI
KONSULTAN : PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	Sat	VOLUME KONTRAK AWAL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)	% BOBOT KONTRAK AWAL	MASA PELAKSANAAN 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER									
							BULAN	BULAN KE - 1		BULAN KE - 2				BULAN KE - 3		
							MINGGU	MGG.1	MGG.2	MGG.3	MGG.4	MGG.5	MGG.6	MGG.7	MGG.8	MGG.9
							TANGGAL	22-Oct	27-Oct	3-Nov	10-Nov	17-Nov	24-Nov	1-Dec	8-Dec	15-Dec
							s/d TANGGAL	26-Oct	2-Nov	9-Nov	16-Nov	23-Nov	30-Nov	7-Dec	14-Dec	20-Dec
	DIVISI 1. UMUM															
1.2	**Mobilisasi**															
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.82	KONTRAK	0.14	0.14	0.14			0.14			0.25
1.21	**Manajemen Mutu**															
1.21	Manajemen Mutu	LS	1.00	500,000.00	500,000.00	0.04	KONTRAK	0.01				0.01	0.01		0.01	
	SKh-1.22. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)															
1	**Penyiapan dokumen penerapan SMKK:**															
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK	Set	5.00	85,000.00	425,000.00	0.03	KONTRAK	0.03								
2	**Sosialisasi, promosi dan pelatihan:**															
SKh-1.1.22.(2g)	Spanduk	Lbr	1.00	100,000.00	100,000.00	0.01	KONTRAK		0.01							
SKh-1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	Bh	1.00	225,000.00	225,000.00	0.02	KONTRAK		0.02							
3	**Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:**															
3b	**APD, antara lain :**															
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	5.00	25,000.00	125,000.00	0.01	KONTRAK		0.01							
SKh-1.1.22.(3b6)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Box	5.00	25,000.00	125,000.00	0.01	KONTRAK		0.01							
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	5.00	4,000.00	20,000.00	0.00	KONTRAK		0.00							
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	5.00	80,000.00	400,000.00	0.03	KONTRAK		0.03							
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	5.00	26,500.00	132,500.00	0.01	KONTRAK		0.01							
4	**Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi:**															
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi(Construction All Risk/ CAR)	Ls	1.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.17	KONTRAK	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
5	**Personil Keselamatan Konstruksi**															
SKh-1.1.22.(5a)	Petugas Keselamatan Konstuksi, Petugas K3 Konstruksi	OB	2.00	3,500,000.00	7,000,000.00	0.52	KONTRAK	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
6	**Fasilitas sarana, Prasarana, dan alat kesehatan**															
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1.00	450,000.00	450,000.00	0.03	KONTRAK		0.03							
7	**Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas:**															
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Bh	1.00	350,000.00	350,000.00	0.03	KONTRAK		0.03							
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Bh	2.00	350,000.00	700,000.00	0.05	KONTRAK		0.05							
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00	0.01	KONTRAK		0.01							
9	**Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian RisikoKeselamatan Konstruksi:**															
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1.00	300,000.00	300,000.00	0.02	KONTRAK		0.02							
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Bh	1.00	85,000.00	85,000.00	0.01	KONTRAK		0.01							
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	KONTRAK		0.00							
	DIVISI 2. DRAINASE															
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	117.25	32,317.72	3,789,252.67	0.28	KONTRAK		0.09	0.09	0.09					
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	139.48	1,512,147.34	210,914,310.98	15.72	KONTRAK		3.93	3.93	3.93	3.93				
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	22.77	38,120.54	868,004.70	0.06	KONTRAK		0.06							
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	115.60	162,898.11	18,831,021.52	1.40	KONTRAK				0.70	0.70				
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	375.38	1,054,295.39	395,761,403.50	29.51	KONTRAK			7.38	7.38	7.38	7.38			
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	2,064.58	28,271.14	58,368,030.22	4.35	KONTRAK							4.35		
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC - BC)	Ton	252.82	2,142,211.95	541,594,025.20	40.38	KONTRAK							40.38		
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1 (7a)	Beton Struktur Fc'20MPa	M3	2.24	2,277,019.86	5,100,524.49	0.38	KONTRAK						0.38			
7.1 (8a)	Beton Fc'15MPa (untuk Bahu Jalan)	M3	16.20	2,041,303.64	33,069,118.97	2.47	KONTRAK								2.47	
7.3 (4)	Baja Tulangan Sirip BjTS 420B	Kg	248.48	25,481.50	6,331,643.12	0.47	KONTRAK						0.47			
7.15 (1)	Pembongkaran Pasangan batu	M3	9.80	310,929.74	3,047,111.45	0.23	KONTRAK			0.23						
7.15 (2)	Pembongkaran Beton	M3	1.79	200,575.58	359,030.29	0.03	KONTRAK			0.03						
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN															
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	114.81	338,442.60	38,856,594.91	2.90	KONTRAK									2.90
JUMLAH TOTAL DAN BOBOT PEKERJAAN					**1,341,330,572.02**	100.00										
RENCANA KEMAJUAN FISIK / MINGGU								0.26	4.55	11.88	12.18	12.10	8.46	44.81	2.55	3.22
RENCANA KUMULATIF KEMAJUAN FISIK / MINGGU								0.26	4.81	16.69	28.87	40.96	49.42	94.23	96.78	100.00
RENCANA KEMAJUAN FISIK / BULANAN								3.51					45.91			50.58
RENCANA KUMULATIF KEMAJUAN FISIK / BULANAN								3.51					49.42			100.00



Diperiksa/Disetujui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

DANIEL S, ST
NIP. 19780719 201001 1 009

Diperiksa/Diteliti Oleh :
Konsultan Pengawas
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

JEFRY FIRMANSYAH, ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. INSANI ABADI

SUGIYANTO
Direktur


TIME SCHEDULE PELAKSANAAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
SUB KEGIATAN : REKONSTRUKSI JALAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN Sp. BUDUS - PELABUHAN RORO PENARIK KAB. LINGGA
SUMBER DANA : APBD-P PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025
NO KONTRAK : 14.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.9/X/2025
TANGGAL : 22 OKTOBER 2025
NILAI KONTRAK : Rp 1.488.876.900.00
NO KONTRAK ADD.01 : ADD-01.14.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.9/XI/2025
TANGGAL : 10 NOVEMBER 2025
NILAI KONTRAK : Rp 1.519.999.300,00
KONTRAKTOR : PT. INSANI ABADI
KONSULTAN : PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	Sat	VOLUME KONTRAK AWAL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)	% BOBOT KONTRAK AWAL	VOLUME CCO - 01	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)	% BOBOT CCO - 01	BULAN	MASA PELAKSANAAN 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER								
												BULAN KE - 1		BULAN KE - 2				BULAN KE - 3		
											MINGGU	MGG.1	MGG.2	MGG.3	MGG.4	MGG.5	MGG.6	MGG.7	MGG.8	MGG.9
											TANGGAL	22-Oct	27-Oct	3-Nov	10-Nov	17-Nov	24-Nov	1-Dec	8-Dec	15-Dec
											s/d TANGGAL	26-Oct	2-Nov	9-Nov	16-Nov	23-Nov	30-Nov	7-Dec	14-Dec	20-Dec
	DIVISI 1. UMUM																			
1.2	**Mobilisasi**																			
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.82	1.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.80	KONTRAK	0.14	0.14	0.14			0.14			0.25
											CCO - 01	0.09	0.09	0.09			0.28			0.25
1.21	**Manajemen Mutu**																			
1.21	Manajemen Mutu	LS	1.00	500,000.00	500,000.00	0.04	1.00	500,000.00	500,000.00	0.04	KONTRAK	0.01				0.01	0.01		0.01	
											CCO - 01	0.00	0.00	0.00		0.01	0.01		0.01	
	SKh-1.22. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)																			
1	**Penyiapan dokumen penerapan SMKK:**																			
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK	Set	5.00	85,000.00	425,000.00	0.03	5.00	85,000.00	425,000.00	0.03	KONTRAK	0.03								
											CCO - 01	0.03								
2	**Sosialisasi, promosi dan pelatihan:**																			
SKh-1.1.22.(2g)	Spanduk	Lbr	1.00	100,000.00	100,000.00	0.01	1.00	100,000.00	100,000.00	0.01	KONTRAK		0.01							
											CCO - 01	0.01								
SKh-1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	Bh	1.00	225,000.00	225,000.00	0.02	1.00	225,000.00	225,000.00	0.02	KONTRAK		0.02							
											CCO - 01		0.02							
3	**Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:**																			
3b	**APD, antara lain :**																			
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	5.00	25,000.00	125,000.00	0.01	5.00	25,000.00	125,000.00	0.01	KONTRAK		0.01							
											CCO - 01	0.01	0.00							
SKh-1.1.22.(3b6)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Box	5.00	25,000.00	125,000.00	0.01	5.00	25,000.00	125,000.00	0.01	KONTRAK		0.01							
											CCO - 01	0.01	0.00							
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	5.00	4,000.00	20,000.00	0.00	5.00	4,000.00	20,000.00	0.00	KONTRAK		0.00							
											CCO - 01	0.00	0.00							
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	5.00	80,000.00	400,000.00	0.03	5.00	80,000.00	400,000.00	0.03	KONTRAK		0.03							
											CCO - 01	0.02	0.01							
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	5.00	26,500.00	132,500.00	0.01	5.00	26,500.00	132,500.00	0.01	KONTRAK		0.01							
											CCO - 01	0.01	0.00							
4	**Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi:**																			
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi(Construction All Risk/ CAR)	Ls	1.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.17	1.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.17	KONTRAK	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
											CCO - 01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
5	**Personil Keselamatan Konstruksi**																			
SKh-1.1.22.(5a)	Petugas Keselamatan Konstuksi, Petugas K3 Konstruksi	OB	2.00	3,500,000.00	7,000,000.00	0.52	2.00	3,500,000.00	7,000,000.00	0.51	KONTRAK	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
											CCO - 01	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
6	**Fasilitas sarana, Prasarana, dan alat kesehatan**																			
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1.00	450,000.00	450,000.00	0.03	1.00	450,000.00	450,000.00	0.03	KONTRAK		0.03							
											CCO - 01	0.03								
7	**Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas:**																			
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Bh	1.00	350,000.00	350,000.00	0.03	1.00	350,000.00	350,000.00	0.03	KONTRAK		0.03							
											CCO - 01	0.03								
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Bh	2.00	350,000.00	700,000.00	0.05	2.00	350,000.00	700,000.00	0.05	KONTRAK		0.05							
											CCO - 01	0.05								
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00	0.01	2.00	100,000.00	200,000.00	0.01	KONTRAK		0.01							
											CCO - 01	0.01								
9	**Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian RisikoKeselamatan Konstruksi:**																			
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1.00	300,000.00	300,000.00	0.02	1.00	300,000.00	300,000.00	0.02	KONTRAK		0.02							
											CCO - 01	0.02								
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Bh	1.00	85,000.00	85,000.00	0.01	1.00	85,000.00	85,000.00	0.01	KONTRAK		0.01							
											CCO - 01	0.01								
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	KONTRAK		0.00							
											CCO - 01		0.00							
	DIVISI 2. DRAINASE																			
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	117.25	32,317.72	3,789,252.67	0.28	121.48	32,317.72	3,926,053.57	0.29	KONTRAK		0.09	0.09	0.09					
											CCO - 01	0.01	0.27	0.00	0.00					
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	139.48	1,512,147.34	210,914,310.98	15.72	139.89	1,512,147.34	211,527,252.99	15.45	KONTRAK		3.93	3.93	3.93	3.93				
											CCO - 01	0.89	6.82	6.47	0.63	0.63				
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																			
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	22.77	38,120.54	868,004.70	0.06	8.00	38,120.54	304,964.36	0.02	KONTRAK		0.06							
											CCO - 01	0.02	0.01							
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	115.60	162,898.11	18,831,021.52	1.40	55.41	162,898.11	9,025,501.45	0.66	KONTRAK				0.70	0.70				
											CCO - 01					0.33	0.33			
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN																			
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	375.38	1,054,295.39	395,761,403.50	29.51	381.85	1,054,295.39	402,582,693.13	29.40	KONTRAK			7.38	7.38	7.38	7.38			
											CCO - 01	15.01	14.42							
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																			
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	2,064.58	28,271.14	58,368,030.22	4.35	2,100.18	28,271.14	59,374,341.23	4.34	KONTRAK							4.35		
											CCO - 01							4.34		
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC - BC)	Ton	252.82	2,142,211.95	541,564,025.20	40.38	257.18	2,142,211.95	550,925,448.16	40.23	KONTRAK							40.38		
											CCO - 01							40.23		
	DIVISI 7. STRUKTUR																			
7.1 (7a)	Beton Struktur Fc'20MPa	M3	2.24	2,277,019.86	5,100,524.49	0.38	2.24	2,277,019.86	5,100,524.49	0.37	KONTRAK						0.38			
											CCO - 01		0.19				0.18			
7.1 (8a)	Beton Fc'15MPa (untuk Bahu Jalan)	M3	16.20	2,041,303.64	33,069,118.97	2.47	26.40	2,041,303.64	53,890,415.98	3.94	KONTRAK								2.47	
											CCO - 01								3.94	
7.3 (4)	Baja Tulangan Sirip BjTS 420B	Kg	248.48	25,481.50	6,331,643.12	0.47	230.78	25,481.50	5,880,620.57	0.43	KONTRAK						0.47			
											CCO - 01		0.24				0.19			
7.15 (1)	Pembongkaran Pasangan batu	M3	9.80	310,929.74	3,047,111.45	0.23	7.21	310,929.74	2,241,958.86	0.16	KONTRAK			0.23						
											CCO - 01		0.13	0.03	0.03					
7.15 (2)	Pembongkaran Beton	M3	1.79	200,575.58	359,030.29	0.03	1.63	200,575.58	327,339.34	0.02	KONTRAK									
											CCO - 01		0.01		0.01					
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN																			
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	114.81	338,442.60	38,856,594.91	2.90	117.66	338,442.60	39,821,156.45	2.91	KONTRAK									2.90
											CCO - 01								3.06	
JUMLAH TOTAL DAN BOBOT PEKERJAAN					1,341,330,572.02	100.00			1,369,368,770.58	100.00										
RENCANA KEMAJUAN FISIK / MINGGU KONTRAK AWAL												0.26		4.55	11.88	12.18	12.10	8.46	44.81	2.55	3.22
RENCANA KUMULATIF KEMAJUAN FISIK / MINGGU KONTRAK AWAL												0.26		4.81	16.69	28.87	40.96	49.42	94.23	96.78	100.00
RENCANA KEMAJUAN FISIK / BULANAN KONTRAK AWAL													3.51					45.91			50.58
RENCANA KUMULATIF KEMAJUAN FISIK / BULANAN KONTRAK AWAL													3.51					49.42			100.00
RENCANA KEMAJUAN FISIK / MINGGU CCO - 01												16.32		22.31	6.64	0.73	1.05	1.07	44.49	7.07	0.32
RENCANA KUMULATIF KEMAJUAN FISIK / MINGGU CCO - 01												16.32		38.63	45.27	46.00	47.04	48.11	92.61	99.68	100.00
RENCANA KEMAJUAN FISIK / BULANAN CCO - 01													36.29		8.98			2.84			51.89
RENCANA KUMULATIF KEMAJUAN FISIK / BULANAN CCO - 01													36.29		45.27			48.11			100.00

RENCANA CCO - 01
(10 NOVEMBER 2025)

RENCANA KONTRAK AWAL
(22 OKTOBER 2025)



Diperiksa/Disetujui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

DANIEL S, ST
NIP. 19780719 201001 1 009

Diperiksa/Diteliti Oleh :
Konsultan Pengawas
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

JEFRY FIRMANSYAH, ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. INSANI ABADI

SUKIRUL
Pelaksana Lapangan