TIME SCHEDULE PELAKSANAAN

TIME SCHEDULE PELAKSANAAN

KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
SUB KEGIATAN	: REKONSTRUKSI JALAN
PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA
SUMBER DANA	: APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025
NO KONTRAK	: 2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.9/II/2026
TANGGAL	: 02 FEBRUARI 2026
NO. ADD-01	: ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.9/II/2026
TANGGAL ADD-01	: 27 APRIL 2026
NILAI ADD-01	: Rp 2.969.011.000,00
KONTRAKTOR	: PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
KONSULTAN	: PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

MASA PELAKSANAAN 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) HARI KALENDER

MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	Sat	VOLUME KONTRAK AWAL	VOLUME KONTRAK CCO - 01	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH KONTRAK AWAL (Rp)	% BOBOT KONTRAK AWAL	JUMLAH KONTRAK CCO-01 (Rp)	% BOBOT KONTRAK CCO - 01	BULAN	BULAN KE - 1				BULAN KE - 2				BULAN KE - 3				BULAN KE - 4				BULAN KE - 5				BULAN KE - 6			
										MINGGU	MGG.1	MGG.2	MGG.3	MGG.4	MGG.5	MGG.6	MGG.7	MGG.8	MGG.9	MGG.10	MGG.11	MGG.12	MGG.13	MGG.14	MGG.15	MGG.16	MGG.17	MGG.18	MGG.19	MGG.20	MGG.21	MGG.22	MGG.23	MGG.24	MGG.25	MGG.26
										TAN/3GAL	2-Feb	9-Feb	16-Feb	23-Feb	2-Mar	9-Mar	16-Mar	23-Mar	30-Mar	6-Apr	13-Apr	20-Apr	27-Apr	4-May	11-May	18-May	25-May	1-Jun	8-Jun	15-Jun	22-Jun	29-Jun	6-Jul	13-Jul	20-Jul	27-Jul
										s/d TANGGAL	8-Feb	15-Feb	22-Feb	1-Mar	8-Mar	15-Mar	22-Mar	29-Mar	5-Apr	12-Apr	19-Apr	26-Apr	3-May	10-May	17-May	24-May	31-May	7-Jun	14-Jun	21-Jun	28-Jun	5-Jul	12-Jul	19-Jul	26-Jul	31-Jul
	DIVISI 1. UMUM																																	
1.2	**Mobilisasi**																																	
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	1.00	13,688,522.97	13,688,522.97	0.51	13,688,522.97	0.51	KONTRAK			0.02	0.03	0.04	0.04				0.04	0.04	0.14	0.01									0.04			0.15
										CCO - 01		0.13	0.04	0.10	0.01	0.01	0.01				0.13	0.01									0.01			0.15
										REALISASI													0.01	0.01	0.02	0.02		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06
	SKh-1.22. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)																																	
1	Penyiapan dokumen penerapan SMKK:																																	
1.a	Pembuatan dokumen RKK, RMPK	Set	5.00	5.00	250,000.00	1,250,000.00	0.05	1,250,000.00	0.05	KONTRAK	0.05																							
										CCO - 01	0.05																							
										REALISASI																								
2	**Sosialisasi, promosi dan pelatihan:**																																	
2.r	Spanduk (Banner) minimal 1 (misal spanduk utamakan keselamatan konstruksi) Pemasangan dapat	Bh	1.00	1.00	300,000.00	300,000.00	0.01	300,000.00	0.01	KONTRAK		0.01																						
										CCO - 01		0.01																						
										REALISASI																								
2.u	Papan Nama Proyek	Lembar	1.00	1.00	500,000.00	500,000.00	0.02	500,000.00	0.02	KONTRAK		0.02																						
										CCO - 01		0.02																						
										REALISASI																								
3	**Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:**																																	
3.q	Pembatas Area (Restricted Area)	Roll	5.00	5.00	60,000.00	300,000.00	0.01	300,000.00	0.01	KONTRAK			0.01																					
										CCO - 01		0.01																						
										REALISASI																								
3.k	Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	10.00	10.00	45,000.00	450,000.00	0.02	450,000.00	0.02	KONTRAK			0.02																					
										CCO - 01																								
										REALISASI																								
3.q	Pelindung pernafasan dan mulut (masker,non medis)	Bh	5.00	5.00	5,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	KONTRAK		0.01									0.01													
										CCO - 01				0.00																				
										REALISASI																								
3.s	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	10.00	10.00	2,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	KONTRAK				0.00																				
										CCO - 01				0.00																				
										REALISASI																								
3.t	Sepatu keselamatan (Safety Shoes/boots sesuai SNI:2017)	Pasang	10.00	10.00	220,000.00	2,200,000.00	0.08	2,200,000.00	0.08	KONTRAK				0.08																				
										CCO - 01		0.04								0.04														
										REALISASI																								
3.v	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	10.00	10.00	25,000.00	250,000.00	0.01	250,000.00	0.01	KONTRAK				0.01																				
										CCO - 01		0.00								0.00														
										REALISASI																								
4	**Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi:**																																	
4.a	Asuransi(Construction All Risks/ CAR)	Ls	1.00	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.13	3,500,000.00	0.13	KONTRAK					0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
										CCO - 01					0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
										REALISASI																								
5	**Personil Keselamatan Konstruksi**																																	
5.c	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Org	1.00	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.75	20,000,000.00	0.75	KONTRAK					0.03	0.03	0.03	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03
										CCO - 01					0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04	0.04	0.01
										REALISASI																								
6	**Fasilitas sarana, Prasarana, dan alat kesehatan**																																	
6.a	Peralatan P3K	Set	1.00	1.00	150,000.00	150,000.00	0.01	150,000.00	0.01	KONTRAK		0.01																						
										CCO - 01		0.01																						
										REALISASI																								
7	**Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas:**																																	
7.a	Rambu petunjuk	Bh	1.00	1.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	KONTRAK				0.00																				
										CCO - 01		0.00																						
										REALISASI																								
7.c	Rambu peringatan	Bh	2.00	2.00	100,000.00	200,000.00	0.01	200,000.00	0.01	KONTRAK				0.01																				
										CCO - 01		0.01																						
										REALISASI																								
7.h	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Bh	2.00	2.00	340,000.00	680,000.00	0.03	680,000.00	0.03	KONTRAK				0.03																				
										CCO - 01		0.03																						
										REALISASI																								
9	**Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian RisikoKeselamatan Konstruksi:**																																	
9.b	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1.00	1.00	300,000.00	300,000.00	0.01	300,000.00	0.01	KONTRAK		0.01																						
										CCO - 01		0.01																						
										REALISASI																								
9.f	Bendera K3	Bh	1.00	1.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	KONTRAK		0.00																						
										CCO - 01		0.00																						
										REALISASI																								
	DIVISI 2. DRAINASE																																	
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	305.43	234.43	40,696.52	12,429,938.10	0.46	9,540,336.23	0.36	KONTRAK																		0.12	0.14			0.12	0.12		
										CCO - 01																		0.09	0.09			0.09	0.09		
										REALISASI																								
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	151.11	115.98	1,713,844.46	258,979,036.35	9.68	198,770,561.53	7.43	KONTRAK																	0.08	0.08	0.21	0.04	0.06	1.94	1.94	1.11	0.83	1.48	1.94
										CCO - 01																					1.49	1.49	0.85	0.64	1.49	1.49
										REALISASI																	0.90	2.39	3.77	0.90	1.19					
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																																	
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	6,968.79	9,103.41	30,838.63	214,907,936.36	8.03	280,736,692.73	10.50	KONTRAK						1.61	1.61			1.61	1.61	1.61												
										CCO - 01			0.12	1.72	1.35	1.28	1.61	1.97																
										REALISASI													1.73	1.23											
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	181.93	152.92	220,005.18	40,025,542.40	1.50	33,643,082.12	1.26	KONTRAK														2.41											
										CCO - 01										0.63		1.78	0.21											
										REALISASI													1.83											
3.1.(10b)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	62.64	91.29	484,806.48	30,368,277.91	1.14	44,257,983.56	1.65	KONTRAK						0.23	0.23			0.23	0.23	0.23												
										CCO - 01			0.06	0.09	0.10	0.27	0.14		0.47				1.26	0.26										
										REALISASI													1.49											
3.1.(11)	Galian Perkerasan berbutir	M3	208.80	368.99	36,182.20	7,554,843.36	0.28	13,350,869.98	0.50	KONTRAK						0.08	0.08			0.08	0.08	0.08												
										CCO - 01			0.04	0.03	0.04	0.01	0.08		0.08				0.10	0.10										
										REALISASI													1.21											
3.2.(1d)	Timbunan Biasa dari hasil galian	M3	1,811.00	4,193.79	22,519.78	40,783,321.58	1.52	94,443,160.61	3.53	KONTRAK										0.30	0.30	0.30	0.24	0.04				1.30							
										CCO - 01			0.09	1.36	0.08								0.67	0.67	0.67									
										REALISASI													2.02											
3.2.(2a1)	Timbunan Pilihan Halus dari sumber galian	M3	857.86	835.92	211,392.82	181,345,444.57	6.78	176,707,486.09	6.61	KONTRAK																		1.13	1.13	1.13				0.97	0.16
										CCO - 01							1.58		0.91	1.25	2.51												0.15	0.03
										REALISASI													1.18											
3.3.(1a)	Penyiapan Badan Jalan pada Galian	M2	2,691.00	2,541.00	1,951.74	5,252,132.34	0.20	4,959,371.34	0.19	KONTRAK													0.08	0.01			0.07	0.07							
										CCO - 01						0.07			0.03	0.04	0.05													
										REALISASI																								
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN																																	
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	395.28	395.28	1,221,494.16	482,832,211.56	18.05	482,832,211.56	18.05	KONTRAK																				6.02		6.02	6.02			
										CCO - 01												16.68				1.39								
										REALISASI																	1.39								
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																																	
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1,976.40	1,976.40	30,549.78	60,378,585.19	2.26	60,378,585.19	2.26	KONTRAK																						2.26			
										CCO - 01																						2.26			
										REALISASI																					2.26				
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC - BC)	Ton	261.27	261.86	2,397,115.59	626,294,390.20	23.41	627,701,017.63	23.47	KONTRAK																							23.41		
										CCO - 01																							23.47		
										REALISASI																								
	DIVISI 7. STRUKTUR																																	
7.1 (7a1)	Beton struktur, fc'20 Mpa Pelat Injak Semi Mekanis	M3	6.20	6.30	2,451,678.49	15,200,406.63	0.57	15,445,268.02	0.58	KONTRAK																								
										CCO - 01																		0.57						
										REALISASI																		0.58						
7.1 (7a2)	Beton struktur, fc'20 Mpa Box Culvert Semi Mekanis	M3	59.72	50.87	3,332,028.69	198,988,753.23	7.44	169,500,299.34	6.34	KONTRAK														1.66		1.66	1.66	1.66						
										CCO - 01										0.93	2.32			0.77	0.77	0.77	0.11	0.66						
										REALISASI													1.49											
7.1 (7a3)	Beton struktur, fc'20 Mpa Loning Semi Mekanis	M3	22.47	22.46	2,894,072.16	65,029,801.48	2.43	64,995,434.37	2.43	KONTRAK																				1.22		1.24			
										CCO - 01																				0.18	0.96	1.19			
										REALISASI																								
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa Semi Mekanis	M3	10.85	8.99	2,158,877.01	23,421,645.56	0.88	19,402,188.97	0.73	KONTRAK																								
										CCO - 01																								
										REALISASI																								
7.3 (4)	Baja Tulangan Sirip BjTS 420B	Kg	10,078.93	9,171.89	27,384.50	276,006,458.59	10.32	251,167,621.71	9.39	KONTRAK																								
										CCO - 01										4.38	0.69	1.31		2.15	0.49										
										REALISASI																								
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M1	1,392.00	1,200.00	21,890.00	30,470,880.00	1.14	26,268,000.00	0.98	KONTRAK																								
										CCO - 01																								
										REALISASI																								
7.9 (1)	Pasangan Batu	M3	35.96	33.68	1,683,025.30	60,521,589.79	2.26	56,691,024.21	2.12	KONTRAK																								
										CCO - 01																								
										REALISASI																								
JUMLAH TOTAL DAN BOBOT PEKERJAAN						**2,674,784,718.15**	**100.00**	**2,674,784,718.15**	**100.00**																										
RENCANA KEMAJUAN FISIK / MINGGU TERHADAP KONTRAK AWAL											0.05	0.09	0.21	0.03	0.05	1.97	1.97	0.04	0.02	0.02	2.23	2.28	2.28	4.62	0.77	4.85	3.09	3.03	3.07	9.10	0.03	6.74	13.68	4.32	1.13	0.85	0.61	1.52	4.35	25.70	1.00	0.17	0.15
REALISASI KUMULATIF KEMAJUAN FISIK / MINGGU TERHADAP KONTRAK AWAL											0.05	0.13	0.34	0.37	0.42	2.39	4.36	4.40	4.42	4.44	6.67	8.95	11.22	15.84	16.61	21.46	24.56	27.58	30.65	39.75	39.78	46.52	60.20	64.52	65.65	66.50	####	68.63	72.98	98.68	99.68	99.85	100.00
RENCANA KEMAJUAN FISIK / BULANAN TERHADAP KONTRAK AWAL														0.37	0.03				4.01	0.66				10.77		3.54				19.60	0.03			26.64		1.46		32.57		0.32
RENCANA KUMULATIF KEMAJUAN FISIK / BULANAN TERHADAP KONTRAK AWAL														0.37	0.41				4.42	5.07				15.84		19.38				38.98	39.01			65.65		67.11		99.68		100.00
RENCANA KEMAJUAN FISIK / MINGGU TERHADAP KONTRAK CCO - 01											0.05	0.33	0.38	3.31	1.59	1.64	3.42	1.99	0.01	1.51	5.67	5.23	3.63	16.91	0.06	5.23	3.08	1.49	2.23	0.28	1.66	0.72	3.84	2.65	0.84	0.64	0.47	1.17	3.75	25.78	0.20	0.03	0.15
RENCANA KUMULATIF KEMAJUAN FISIK / MINGGU TERHADAP KONTRAK CCO - 01											0.05	0.38	0.76	4.07	5.66	7.30	10.72	12.71	12.72	14.23	19.90	25.13	28.76	45.67	45.74	50.97	54.05	55.54	57.77	58.04	59.70	60.42	64.26	66.92	67.80	68.46	####	70.09	73.84	99.52	99.81	99.84	100.00
RENCANA KEMAJUAN FISIK / BULANAN TERHADAP KONTRAK CCO - 01														4.07	1.06				7.59	0.83				32.12		0.06				12.31	1.66			8.09		1.13		29.72		1.36
REALISASI KUMULATIF KEMAJUAN FISIK / BULANAN TERHADAP KONTRAK CCO - 01														4.07	5.13				12.72	13.55				45.67		45.74				58.04	59.70			67.80		68.92		98.64		100.00
REALISASI / MINGGU TERHADAP KONTRAK CCO - 01											0.05	0.33	0.38	3.31	1.59	1.64	3.42	1.99	0.01	1.51	5.67	5.23	3.63	16.91	0.06	7.98	3.12	2.49	5.41	0.95	1.69	3.59	1.65	0.20	0.98	0.62	22.12	3.87	0.10	0.12	-	0.14
REALISASI KUMULATIF KEMAJUAN FISIK / MINGGU TERHADAP KONTRAK CCO - 01											0.05	0.38	0.76	4.07	5.66	7.30	10.72	12.71	12.72	14.23	19.90	25.13	28.76	45.67	45.74	53.72	56.08	58.57	63.97	63.97	64.92	66.61	70.21	71.86	72.05	73.03	####	95.77	99.65	99.75	99.86	99.96	100.00
REALISASI KUMULATIF KEMAJUAN FISIK / BULANAN TERHADAP KONTRAK CCO - 01														4.07	1.06				7.59	0.83				32.12		0.06	7.98			10.26	0.95			7.13		1.60		26.21		0.14
REALISASI KUMULATIF KEMAJUAN FISIK / BULANAN TERHADAP KONTRAK CCO - 01														4.07	5.13				12.72	13.55				45.67		45.74	53.71			63.97	64.92			72.05		73.65		99.86		
DEVIASI MINGGUAN											-	0.25	0.42	3.70	5.24	4.91	6.36	8.31	8.30	9.79	13.23	18.18	17.54	29.83	29.12	2.74	2.03	3.03	6.20	5.93	5.22	6.19	5.94	4.94	4.26	4.58	4.73	25.68	25.81	0.13	0.05	0.02	0.00
DEVIASI BULANAN														3.70	4.72				8.30	8.48				29.83	29.35	7.98				5.93	5.92			4.26				1.00		

REALISASI CCO - 01

REALISASI KONTRAK AWAL

RENCANA KONTRAK CCO - 01 (27 APRIL 2026)

RENCANA KONTRAK AWAL (02 FEBRUARI 2026)

Diperiksa/Disetujui Oleh :	Diperiksa/Ditelili Oleh :	Dibuat Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Konsultan Pengawas	KONTRAKTOR PELAKSANA
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN	PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau		
DEDI SAPUTRA, S.T	AHMAD FAUZI, S.Tr.T	RENDY RADITYA PUTRA
NIP. 198806262010011006	Supervisi Engineer	Pelaksanaan Lapangan