TA. 2025

LAPORAN PROGRES PELAKSANAAN PEKERJAAN

NAMA PAKET :

Pembangunan Jembatan Semala Kab. Natuna



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

INFORMASI PROYEK

Nama Paket	**: Pembangunan Jembatan Semala Kab. Natuna**
Kontrak Awal	
- Nomor	**: 2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.14/VI/2025**
- Tanggal	**: 03 Juni 2025**
- Nilai Kontrak	**: Rp 12.053.343.500,00**
Waktu Pelaksanaan	**: 210 Hari Kalender**
Tgl akhir kontrak	**: 29 Desember 2025**
Akhir Kontrak	**: 29 Desember 2025**
Sumber Dana	**: APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
Kontraktor Pelaksana	**: PT. MEKAR ABADI SUKSES**
Konsultan Pengawas	**: CV. GRACONA**
Panjang Penanganan	**: 50 M + 30 M + 50 M**

PROGRES FISIK DAN TITIK KOORDINAT

PROGRES FISIK %		
Rencana	**Realisasi**	**Deviasi**
94.93 %	96.11 %	+ 1.18 %

Status : 05 DESEMBER 2025

TITIK KOORDINAT STA AWAL DAN AKHIR PENANGANAN	
AWAL	**AKHIR**
3°56’15.03” N ; 108°7’16.44” E	3°56’18.35” N ; 108°7’14.39” E

DOKUMENTASI PEKERJAAN







