PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Disahkan sesuai aslinya
Tanggal : 5 agustus 2026
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DEDI SAPUTRA, S.T
PENATA Tk I/III/d
NIP. 198006262010011006

SERTIFIKASI BULANAN
MC – 05
TANGGAL : 25 JUNI 2026

KEGIATAN
PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

SUB KEGIATAN
REKONSTRUKSI JALAN

PEKERJAAN
PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

SURAT PERJANJIAN
NOMOR KONTRAK : 2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL : 02 FEBRUARI 2026

DDENDUM - 01
NOMOR : ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/IV/2026
TANGGAL : 27 APRIL 2026

KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN	PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA

REKAPITULASI PEMBAYARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

NO. KONTRAK	: **2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026**	**SERTIFIKAT BULANAN NO.**	: **05 (LIMA)**
TANGGAL KONTRAK	: **02 FEBRUARI 2026**	**TANGGAL**	: **25 JUNI 2026**
NO. ADDENDUM - 01	: **ADD-01,2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/IV/2026**	**KONTRAKTOR**	: **PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA**
TANGGAL ADDENDUM - 01	: **27 April 2026**	**KONSULTAN**	: **PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN**

NOMOR BAB	URAIAN	KONTRAK AWAL Rp.	BOBOT %	AMANDEMEN Rp.	BOBOT %	NILAI PEKERJAAN YANG DIBAYAR Rp.	BOBOT PEKERJAAN S/D SAAT INI (%)
I	UMUM	43.993.522,97	1,64	43.993.522,97	1,64	35.955.997,28	1,34
II	DRAINASE	271.408.974,45	10,15	254.862.241,58	9,53	254.862.241,58	9,53
III	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	520.237.498,51	19,45	645.264.136,96	24,12	635.751.369,61	23,77
V	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	482.832.211,56	18,05	482.832.211,56	18,05	482.832.211,56	18,05
VI	PERKERASAN ASPAL	686.672.975,39	25,67	688.079.602,82	25,72		-
VII	STRUKTUR	669.639.535,27	25,04	559.753.002,26	20,93	392.853.719,41	14,69
A	JUMLAH (I s/d X)	2.674.784.718,15	100,00	2.674.784.718,15	100,00	1.802.255.539,44	67,38
B	PPN (11% x A)	294.226.319,00		294.226.319,00		198.248.109,34	
C	TOTAL (A + B)	2.969.011.037,15		2.969.011.037,15		2.000.503.648,78	
D	PEMBULATAN	**2.969.011.000,00**		**2.969.011.000,00**		2.000.504.000,00	

01.	JUMLAH BRUTO I SERTIFIKAT BULAN INI	2.000.504.000,00	PROGRESS
02.	JUMLAH BRUTO I SERTIFIKAT BULAN LALU	1.899.277.000,00	
03.	JUMLAH BRUTO II SERTIFIKAT BULAN INI (01 - 02)	101.227.000,00	A. RENCANA = 67,80 %
04.	PENGURANGAN A. DITAHAN JAMINAN PEMELIHARAAN (5%) DARI JUMLAH BRUTO II SERTIFIKAT BULAN INI	5.061.350,00	
	PENGURANGAN B. PENGEMBALIAN UANG MUKA (30%) DARI JUMLAH BRUTO II SERTIFIKAT BULAN INI	30.368.100,00	B. REALISASI = 67,38 %
	PENGURANGAN C. LAIN-LAIN (KHUSUS)	-	
	PENGURANGAN D. TOTAL PENGURANGAN	35.429.450,00	C. DEVIASI = (0,42) %
05.	NILAI PEKERJAAN YANG DISYAHKAN UNTUK DIBAYAR PADA SERTIFIKAT BULAN INI (03 - 04D)	65.797.550,00	
06.	NILAI MATERIAL DILAPANGAN YANG DIBAYAR PADA SERTIFIKAT BULAN LALU	-	
07.	NILAI MATERIAL DILAPANGAN SAMPAI DENGAN BULAN INI	-	
08.	JUMLAH BERSIH SERTIFIKAT BULAN INI (05 - 06 + 07)	65.797.550,00	

TERBILANG : ***ENAM PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH RUPIAH***

Disetujui Oleh :	Diperiksa Oleh :	Dibuat Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	KONSULTAN SUPERVISI	KONTRAKTOR PELAKSANA
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN	PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan		
Provinsi Kepulauan Riau		
DEDI SAPUTRA, S.T.	**AHMAD FAUZI, S.Tr.T**	**WIDYA EKA PRATIWI, ST**
NIP. 19800626201001 1006	Supervision Engineer	Direktur

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2026

PAKET PEKERJAAN :
PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

NO. KONTRAK : 2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL KONTRAK : 02 FEBRUARI 2026
NO. SPMK : 2.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL SPMK : 02 FEBRUARI 2026
NO. ADDENDUM - 01 : ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/IV/2026
TANGGAL ADDENDUM - 01 : 27 April 2026

SERTIFIKAT BULANAN NO. : 05 (LIMA)
TANGGAL/BULAN/TAHUN : 25 JUNI 2026
KONTRAKTOR : PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
KONSULTAN : PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME		KUANTITAS			NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN DALAM SATU BULAN INI	NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN S/D BULAN INI
				KONTRAK AWAL	AMANDEMEN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
	BAB. I UMUM									
1.2	**Mobilisasi**									
1.2	Mobilisasi	LS	13,688,522.97	1.00	1.00	0.70	0.07	0.77	959,898.41	10,608,316.75
	SKh-1.22. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)									
1	**Penyiapan dokumen penerapan SMKK:**									
1.a	Pembuatan dokumen RKK, RMPK	Set	250,000.00	5.00	5.00	5.00		5.00	-	1,250,000.00
2	**Sosialisasi, promosi dan pelatihan:**									
2.r	Spanduk (Banner) minimal 1 (misal spanduk utamakan keselamatan konstruksi) Pemasangan dapat dengan kaso	Bh	300,000.00	1.00	1.00	1.00		1.00	-	300,000.00
2.u	Papan Nama Proyek	Lembar	500,000.00	1.00	1.00	1.00		1.00	-	500,000.00
3	**Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:**									
3.g	Pembatas Area (Restricted Area)	Roll	60,000.00	5.00	5.00	5.00		5.00	-	300,000.00
3.k	Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	45,000.00	10.00	10.00	10.00		10.00	-	450,000.00
3.q	Pelindung pernafasan dan mulut (masker,non medis)	Bh	5,000.00	5.00	5.00	5.00		5.00	-	25,000.00
3.s	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	2,000.00	10.00	10.00	10.00		10.00	-	20,000.00
3.t	Sepatu keselamatan (Safety Shoes/boots sesuai SNI:2017)	Pasang	220,000.00	10.00	10.00	10.00		10.00	-	2,200,000.00
3.y	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	25,000.00	10.00	10.00	10.00		10.00	-	250,000.00
4	**Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi:**									
4.a	Asuransi(Construction All Risk/ CAR)	Ls	3,500,000.00	1.00	1.00	0.29	0.50	0.79	1,747,939.56	2,761,675.82
5	**Personil Keselamatan Konstruksi**									
5.c	Petugas Keselamatan Konstuksi, Petugas K3 Konstruksi	Org	20,000,000.00	1.00	1.00	0.29	0.50	0.79	9,988,226.06	15,781,004.71
6	**Fasilitas sarana, Prasarana, dan alat kesehatan**									
6.a	Peralatan P3K	Set	150,000.00	1.00	1.00	1.00		1.00	-	150,000.00
7	**Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas:**									
7.a	Rambu petunjuk	Bh	100,000.00	1.00	1.00	1.00		1.00	-	100,000.00
7.c	Rambu peringatan	Bh	100,000.00	2.00	2.00	2.00		2.00	-	200,000.00
7.h	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Bh	340,000.00	2.00	2.00	2.00		2.00	-	680,000.00
9	**Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:**									
9.b	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	300,000.00	1.00	1.00	1.00		1.00	-	300,000.00
9.f	Bendera K3	Bh	80,000.00	1.00	1.00	1.00		1.00	-	80,000.00
						Nilai Pekerjaan Yang Dibayar (Tanpa Pengurangan)			12,696,064.03	35,955,997.28
						Pengurangan Akibat Koreksi (Pada Harga Satuan)			-	-
						Nilai Pekerjaan Yang Dibayar			12,696,064.03	35,955,997.28

% Dari BAB I s/d Hari ini

Rp. 35,955,997.28 / Rp. 43,993,522.97 x 100% = 81.73 %

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP. 198006262010011006

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

AHMAD FAUZI, S.Tr.T
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA

RENDY RADITYA PUTRA
Pelaksana Lapangan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2026

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

NO. KONTRAK : 2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL KONTRAK : 02 FEBRUARI 2026
NO. SPMK : 2.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL SPMK : 02 FEBRUARI 2026
NO. ADDENDUM - 01 : ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.9/IV/2026
TANGGAL ADDENDUM - 01 : 27 April 2026

SERTIFIKAT BULANAN NO. : 05 (LIMA)
TANGGAL/BULAN/TAHUN : 25 JUNI 2026
KONTRAKTOR : PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
KONSULTAN : PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME		KUANTITAS			NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN DALAM SATU BULAN INI	NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN S/D BULAN INI
				KONTRAK AWAL	AMANDEMEN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
	BAB. II DRAINASE									
2.1.(1)	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	40,696.52	305.43	307.42	243.68	63.75	307.42	2,594,199.67	12,510,924.18
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1,713,844.46	151.11	141.41	110.20	31.21	141.41	53,485,657.91	242,351,317.40

% Dari BAB III s/d Hari ini

Rp. 254,862,241.58 x 100% = 100.00 %
Rp. 254,862,241.58

Nilai Pekerjaan Yang Dibayar (Tanpa Pengurangan)	56,079,857.58	254,862,241.58
Pengurangan Akibat Koreksi (Pada Harga Satuan)	-	-
Nilai Pekerjaan Yang Dibayar	**56,079,857.58**	**254,862,241.58**

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP. 198006262010011006

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

AHMAD FAUZI, S.Tr.T
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA

RENDY RADITYA PUTRA
Pelaksana Lapangan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2026

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

NO. KONTRAK : 2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL KONTRAK : 02 FEBRUARI 2026
NO. SPMK : 2.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL SPMK : 02 FEBRUARI 2026
NO. ADDENDUM - 01 : ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.9/IV/2026
TANGGAL ADDENDUM - 01 : 27 April 2026

SERTIFIKAT BULANAN NO. : 05 (LIMA)
TANGGAL/BULAN/TAHUN : 25 JUNI 2026
KONTRAKTOR : PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
KONSULTAN : PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME		KUANTITAS			NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN DALAM SATU BULAN INI	NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN S/D BULAN INI
				KONTRAK AWAL	AMANDEMEN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
	BAB. III PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK									
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	30,838.63	6,968.79	9,056.50	9,056.50		9,056.50	-	279,290,160.64
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	220,005.18	181.93	149.05	135.40	13.65	149.05	3,003,070.71	32,792,212.09
3.1.(10b)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	484,806.48	62.64	89.79	89.79		89.79	-	43,530,773.84
3.1.(11)	Galian Perkerasan berbutir	M3	36,182.20	208.80	363.99	363.99		363.99	-	13,169,868.52
3.2.(1d)	Timbunan Biasa dari hasil galian	M3	22,519.78	1,811.00	4,210.26	4,210.26		4,210.26	-	94,814,173.98
3.2.(2a1)	Timbunan Pilihan Halus dari sumber galian	M3	211,392.82	857.86	835.92	790.92		790.92	-	167,194,809.19
3.3.(1a)	Penyiapan Badan Jalan pada Galian	M2	1,951.74	2,691.00	2,541.00	2,541.00		2,541.00	-	4,959,371.34
	Nilai Pekerjaan Yang Dibayar (Tanpa Pengurangan)								3,003,070.71	635,751,369.61
	Pengurangan Akibat Koreksi (Pada Harga Satuan)								-	-
	Nilai Pekerjaan Yang Dibayar								**3,003,070.71**	**635,751,369.61**

% Dari BAB III s/d Hari ini

Rp. 635,751,369.61 x 100% = 98.53 %
Rp. 645,264,136.96

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP. 198006262010011006

Diperiksa Kembali Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

AHMAD FAUZI, S.Tr.T
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA

RENDY RADITYA PUTRA
Pelaksana Lapangan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2026

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

NO. KONTRAK : 2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL KONTRAK : 02 FEBRUARI 2026
NO. SPMK : 2.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL SPMK : 02 FEBRUARI 2026
NO. ADDENDUM - 01 : ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.9/IV/2026
TANGGAL ADDENDUM - 01 : 27 April 2026

SERTIFIKAT BULANAN NO. : 05 (LIMA)
TANGGAL/BULAN/TAHUN : 25 JUNI 2026
KONTRAKTOR : PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
KONSULTAN : PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME		KUANTITAS			NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN DALAM SATU BULAN INI	NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN - S/D BULAN INI
				KONTRAK AWAL	AMANDEMEN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
	BAB. V PERKERASAN BERBUTIR									
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1,221,494.16	395.28	395.28	395.28		395.28	-	482,832,211.56

% Dari BAB III s/d Hari ini

Rp. 482,832,211.56 x 100% = 100.00 %
Rp. 482,832,211.56

Nilai Pekerjaan Yang Dibayar (Tanpa Pengurangan)	-	482,832,211.56
Pengurangan Akibat Koreksi (Pada Harga Satuan)	-	-
Nilai Pekerjaan Yang Dibayar	-	**482,832,211.56**

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP. 198006262010011006

Diperiksa Kembali Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

AHMAD FAUZI, S.Tr.T
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA

RENDY RADITYA PUTRA
Pelaksana Lapangan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2026

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

NO. KONTRAK : 2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL KONTRAI : 02 FEBRUARI 2026
NO. SPMK : 2.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL SPMK : 02 FEBRUARI 2026
NO. ADDENDUM - 01 : ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.9/IV/2026
TANGGAL ADDENDUM - 01 : 27 April 2026

SERTIFIKAT BULANAN NO. : 05 (LIMA)
TANGGAL/BULAN/TAHUN : 25 JUNI 2026
KONTRAKTOR : PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
KONSULTAN : PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME		KUANTITAS			NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN DALAM SATU BULAN INI	NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN S/D BULAN INI
				KONTRAK AWAL	AMANDEMEN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
	BAB. VI PERKERASAN ASPAL									
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	Liter	30,549.78	1,976.40	1,976.40					
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2,397,115.59	261.27	261.86					

% Dari BAB VII s/d Hari ini

Rp. - x 100% = - %

Rp. 688,079,602.82

Nilai Pekerjaan Yang Dibayar (Tanpa Pengurangan)	-	-
Pengurangan Akibat Koreksi (Pada Harga Satuan)	-	-
Nilai Pekerjaan Yang Dibayar	-	-

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP. 198006262010011006

Diperiksa Kembali Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

AHMAD FAUZI, S.Tr.T
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA

RENDY RADITYA PUTRA
Pelaksana Lapangan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2026

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

NO. KONTRAK	:	2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL KONTRAK	:	02 FEBRUARI 2026
NO. SPMK	:	2.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL SPMK	:	02 FEBRUARI 2026
NO. ADDENDUM - 01	:	ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.9/IV/2026
TANGGAL ADDENDUM - 01	:	27 April 2026

SERTIFIKAT BULANAN NO.	:	05 (LIMA)
TANGGAL/BULAN/TAHUN	:	25 JUNI 2026
KONTRAKTOR	:	PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
KONSULTAN	:	PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME		KUANTITAS			NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN DALAM SATU BULAN INI	NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN S/D BULAN INI
				KONTRAK AWAL	AMANDEMEN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
	BAB. VII STRUKTUR									
7.1 (7a1)	Beton struktur, fc'20 Mpa Pelat Injak Semi Mekanis	M3	2,451,678.49	6.20	6.30	6.30		6.30	-	15,445,268.02
7.1 (7a2)	Beton struktur, fc'20 Mpa Box Culvert Semi Mekanis	M3	3,332,028.69	59.72	48.11	38.13		38.13	-	127,050,253.86
7.1 (7a3)	Beton struktur, fc'20 Mpa Loning Semi Mekanis	M3	2,894,072.16	22.47	17.90	1.81		1.81	-	5,245,505.79
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa Semi Mekanis	M3	2,158,677.01	10.85	7.88	3.92	3.97	7.88	8,559,154.34	17,016,850.87
7.3 (4)	Baja Tulangan Sirip BjTS 420B	Kg	27,384.50	10,078.93	8,582.75	5,402.28		5,402.28	-	147,938,736.66
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M1	21,890.00	1,392.00	1,072.00	576.00	496.00	1,072.00	10,857,440.00	23,466,080.00
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	1,683,025.30	35.96	33.68	33.68		33.68	-	56,691,024.21

% Dari BAB VII s/d Hari ini

Rp. 392,853,719.41 / Rp. 559,753,002.26 x 100% = 70.18 %

Nilai Pekerjaan Yang Dibayar (Tanpa Pengurangan)	19,416,594.34	392,853,719.41
Pengurangan Akibat Koreksi (Pada Harga Satuan)	-	-
Nilai Pekerjaan Yang Dibayar	**19,416,594.34**	**392,853,719.41**

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP. 198006262010011006

Diperiksa Kembali Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

AHMAD FAUZI, S.Tr.T
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA

RENDY RADITYA PUTRA
Pelaksana Lapangan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2026

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

NOMOR KONTRAK	2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL KONTRAK	02 FEBRUARI 2026
NO. SPMK	2.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL SPMK	02 FEBRUARI 2026
NO. ADDENDUM - 01	ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/IV/2026
TANGGAL ADDENDUM - 01	27 April 2026

SERTIFIKAT BULANAN NO.	:	05 (LIMA)
TANGGAL/BULAN/TAHUN	:	25 JUNI 2026
KONTRAKTOR	:	PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
KONSULTAN	:	PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

STATUS PENGEMBALIAN UANG MUKA

NO.	BULAN / TAHUN	JUMLAH BRUTO II Rp.	PENGEMBALIAN		SISA PENGEMBALIAN UANG MUKA Rp.	KETERANGAN
			PADA SERTIFIKAT INI Rp.	KOMULATIF Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL PEMBAYARAN UANG MUKA (30% x Rp.	**2,969,011,000.00**	**) SEBESAR .....**		**890,703,300.00**	
1.	25 FEBRUARI 2026	-	-	-	-	MC. 01
2	25 MARET 2026	-	-	-	-	MC. 02
3	25 APRIL 2026	938,881,000.00	394,924,200.00	394,924,200.00	495,779,100.00	MC. 03
4	25 MEI 2026	582,862,000.00	174,858,600.00	569,782,800.00	320,920,500.00	MC. 04
5	25 JUNI 2026	101,228,000.00	30,368,400.00	600,151,200.00	290,552,100.00	MC. 05

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP. 198006262010011006

Diperiksa Kembali Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

AHMAD FAUZI, S.Tr.T
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA

RENDY RADITYA PUTRA
Pelaksana Lapangan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2026

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

NOMOR KONTRAK	2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL KONTRAK	02 FEBRUARI 2026
NO. SPMK	2.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL SPMK	02 FEBRUARI 2026
NO. ADDENDUM - 01	ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/IV/2026
TANGGAL ADDENDUM - I	27 April 2026

SERTIFIKAT BULANAN NO.	:	05 (LIMA)
TANGGAL/BULAN/TAHUN	:	25 JUNI 2026
KONTRAKTOR	:	PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
KONSULTAN	:	PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

STATUS UANG PEMELIHARAAN (RETENSI 5%)

NO.	BULAN / TAHUN	JUMLAH BRUTO II Rp.	PENGEMBALIAN		SISA TERTAHAN JAMINAN PEMELIHARAAN Rp.	KETERANGAN
			PADA SERTIFIKAT INI Rp.	KOMULATIF Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL UANG PEMELIHARAAN (5% x Rp.	**2.969.011.000,00**	**) SEBESAR .....**		**148.450.550,00**	
1	25 FEBRUARI 2026	120.805.000,00	6.040.250,00	6.040.250,00	142.410.300,00	MC. 01
2	25 MARET 2026	256.728.000,00	12.836.400,00	18.876.650,00	129.573.900,00	MC. 02
3	25 APRIL 2026	938.881.000,00	46.944.050,00	65.820.700,00	82.629.850,00	MC. 03
4	25 MEI 2026	582.863.000,00	29.143.150,00	94.963.850,00	53.486.700,00	MC. 04
5	25 JUNI 2026	101.227.000,00	5.061.350,00	100.025.200,00	48.425.350,00	MC. 05

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP. 198006262010011006

Diperiksa Kembali Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

AHMAD FAUZI, S.Tr.T
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA

RENDY RADITYA PUTRA
Pelaksana Lapangan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2026

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

NOMOR KONTRAK	: 2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL KONTRAK	: 02 FEBRUARI 2026
NO. SPMK	2.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL SPMK	02 FEBRUARI 2026
NO. ADDENDUM - 01	ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/IV/2026
TANGGAL ADDENDUM - 01	27 April 2026

SERTIFIKAT BULANAN NO	:	05 (LIMA)
TANGGAL/BULAN/TAHUN	:	25 JUNI 2026
KONTRAKTOR	:	PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
KONSULTAN	:	PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

STATUS PROYEK

1	NOMOR KONTRAK	:	2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
2	TANGGAL KONTRAK	:	02 FEBRUARI 2026
3	NO. ADDENDUM - 01	:	ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/IV/2026
4	TANGGAL ADDENDUM - 01	:	27 April 2026
5	TANGGAL MULAI KERJA	:	02 FEBRUARI 2026
6	TANGGAL BERAKHIR KONTRAK	:	31 JULI 2026
7	JUMLAH WAKTU PELAKSANAAN SESUAI DENGAN KONTRAK	:	180 HARI KALENDER
8	JUMLAH WAKTU PELAKSANAAN YANG TELAH DIPERGUNAKAN SAMPAI SAAT INI	:	144 HARI KALENDER
9	SISA WAKTU PELAKSANAAN SAMPAI SAAT INI	:	36 HARI KALENDER
10	NILAI KONTRAK	: Rp.	2.969.011.000,00
11	NILAI KONTRAK ADDENDUM	: Rp.	-
12	JUMLAH BRUTO II SERTIFIKAT BULAN INI	: Rp.	101.227.000,00
13	KOMULATIF JUMLAH BRUTO II SAMPAI DENGAN BULAN INI	: Rp.	2.000.504.000,00
14	RETENSI SERTIFIKAT BULAN INI	: Rp.	5.061.350,00
15	KOMULATIF RETENSI SAMPAI DENGAN BULAN INI	: Rp.	100.025.200,00
16	PENGEMBALIAN UANG MUKA BULAN INI	: Rp.	30.368.100,00
17	KOMULATIF PENGEMBALIAN UANG MUKA SAMPAI DENGAN BULAN INI	: Rp.	600.150.900,00
18	JUMLAH BERSIH (NETTO) SERTIFIKAT BULAN INI	: Rp.	65.797.550,00
19	KOMULATIF JUMLAH BERSIH (NETTO) SAMPAI DENGAN BULAN INI	: Rp.	1.300.326.950,00
20	RENCANA KEMAJUAN FISIK SAMPAI SAAT INI		67,80
21	REALISASI KEMAJUAN FISIK SAMPAI SAAT INI		67,38
22	DEVIASI KEMAJUAN FISIK SAMPAI SAAT INI		(0,42)

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP. 19800626201001 1006

Diperiksa Kembali Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

AHMAD FAUZI, S.Tr.T
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA

RENDY RADITYA PUTRA
Pelaksana Lapangan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SERTIFIKASI BULANAN

MC – 06

TANGGAL : 27 JULI 2026

KEGIATAN
PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

SUB KEGIATAN
REKONSTRUKSI JALAN

PEKERJAAN
PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

SURAT PERJANJIAN
NOMOR KONTRAK : 2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL : 02 FEBRUARI 2026

DDENDUM - 01
NOMOR : ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/IV/2026
TANGGAL : 27 APRIL 2026

KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN	PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA

REKAPITULASI PEMBAYARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

NO. KONTRAK	: 2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026	**SERTIFIKAT BULANAN NO.**	: 06 (ENAM)
TANGGAL KONTRAK	: 02 FEBRUARI 2026	**TANGGAL**	: 27 JULI 2026
NO. ADDENDUM - 01	: ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/IV/2026	**KONTRAKTOR**	: PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
TANGGAL ADDENDUM - 01	: 27 April 2026	**KONSULTAN**	: PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

NOMOR BAB	URAIAN	KONTRAK AWAL Rp.	BOBOT %	AMANDEMEN Rp.	BOBOT %	NILAI PEKERJAAN YANG DIBAYAR Rp.	BOBOT PEKERJAAN S/D SAAT INI (%)
I	UMUM	43,993,522.97	1.64	43,993,522.97	1.64	43,993,522.97	1.64
II	DRAINASE	271,408,974.45	10.15	254,862,241.58	9.53	254,862,241.58	9.53
III	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	520,237,498.51	19.45	645,264,136.96	24.12	645,264,136.96	24.12
V	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	482,832,211.56	18.05	482,832,211.56	18.05	482,832,211.56	18.05
VI	PERKERASAN ASPAL	686,672,975.39	25.67	688,079,602.82	25.72	688,079,602.82	25.72
VII	STRUKTUR	669,639,535.27	25.04	559,753,002.26	20.93	559,753,002.26	20.93
A	JUMLAH (I s/d X)	2,674,784,718.15	100.00	2,674,784,718.15	100.00	2,674,784,718.15	100.00
B	PPN (11% x A)	294,226,319.00		294,226,319.00		294,226,319.00	
C	TOTAL (A + B)	2,969,011,037.15		2,969,011,037.15		2,969,011,037.15	
D	PEMBULATAN	**2,969,011,000.00**		**2,969,011,000.00**		2,969,011,000.00	

01.	JUMLAH BRUTO I SERTIFIKAT BULAN INI		2,969,011,000.00	PROGRESS
02.	JUMLAH BRUTO I SERTIFIKAT BULAN LALU		2,000,504,000.00	
03.	JUMLAH BRUTO II SERTIFIKAT BULAN INI (01 - 02)		968,507,000.00	A. RENCANA = 99.87 %
04.	PENGURANGAN	A. DITAHAN JAMINAN PEMELIHARAAN (5%) DARI JUMLAH BRUTO II SERTIFIKAT BULAN INI	48,425,350.00	
		B. PENGEMBALIAN UANG MUKA SERTIFIKAT BULAN INI	290,552,100.00	B. REALISASI = 100.00 %
		C. LAIN-LAIN (KHUSUS)	-	
		D. TOTAL PENGURANGAN	338,977,450.00	C. DEVIASI = 0.13 %
05.	NILAI PEKERJAAN YANG DISYAHKAN UNTUK DIBAYAR PADA SERTIFIKAT BULAN INI (03 - 04D)		629,529,550.00	
06.	NILAI MATERIAL DILAPANGAN YANG DIBAYAR PADA SERTIFIKAT BULAN LALU		-	
07.	NILAI MATERIAL DILAPANGAN SAMPAI DENGAN BULAN INI		-	
08.	JUMLAH BERSIH SERTIFIKAT BULAN INI (05 - 06 + 07)		629,529,550.00	

TERBILANG : ***ENAM RATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH RUPIAH.***

Disetujui Oleh :	Diperiksa Oleh :	Dibuat Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	KONSULTAN SUPERVISI	KONTRAKTOR PELAKSANA
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN	PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan		
Provinsi Kepulauan Riau		
DEDI SAPUTRA, S.T.	**AHMAD FAUZI, S.Tr.T**	**WIDYA EKA PRATIWI, ST**
NIP. 198006262010011006	Supervision Engineer	Direktur

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2026

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

NO. KONTRAK : 2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL KONTRAK : 02 FEBRUARI 2026
NO. SPMK : 2.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL SPMK : 02 FEBRUARI 2026
NO. ADDENDUM - 01 : ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/IV/2026
TANGGAL ADDENDUM - 01 : 27 April 2026

SERTIFIKAT BULANAN NO. : 06 (ENAM)
TANGGAL/BULAN/TAHUN : 27 JULI 2026
KONTRAKTOR : PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
KONSULTAN : PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME		KUANTITAS			NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN DALAM SATU BULAN INI	NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN S/D BULAN INI
				KONTRAK AWAL	AMANDEMEN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
	BAB. I UMUM									
1.2	**Mobilisasi**									
1.2	Mobilisasi	LS	13,688,522.97	1.00	1.00	0.77	0.23	1.00	3,080,206.22	13,688,522.97
	SKh-1.22. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)									
1	**Penyiapan dokumen penerapan SMKK:**									
1.a	Pembuatan dokumen RKK, RMPK	Set	250,000.00	5.00	5.00	5.00		5.00	-	1,250,000.00
2	**Sosialisasi, promosi dan pelatihan:**									
2.r	Spanduk (Banner) minimal 1 (misal spanduk utamakan keselamatan konstruksi) Pemasangan dapat dengan kaso	Bh	300,000.00	1.00	1.00	1.00		1.00	-	300,000.00
2.u	Papan Nama Provek	Lembar	500,000.00	1.00	1.00	1.00		1.00	-	500,000.00
3	**Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:**									
3.g	Pembatas Area (Restricted Area)	Roll	60,000.00	5.00	5.00	5.00		5.00	-	300,000.00
3.k	Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	45,000.00	10.00	10.00	10.00		10.00	-	450,000.00
3.q	Pelindung pernafasan dan mulut (masker,non medis)	Bh	5,000.00	5.00	5.00	5.00		5.00	-	25,000.00
3.s	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	2,000.00	10.00	10.00	10.00		10.00	-	20,000.00
3.t	Sepatu keselamatan (Safety Shoes/boots sesuai SNI:2017)	Pasang	220,000.00	10.00	10.00	10.00		10.00	-	2,200,000.00
3.y	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	25,000.00	10.00	10.00	10.00		10.00	-	250,000.00
4	**Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi:**									
4.a	Asuransi(Construction All Risk/ CAR)	Ls	3,500,000.00	1.00	1.00	0.79	0.21	1.00	738,324.18	3,500,000.00
5	**Personil Keselamatan Konstruksi**									
5.c	Petugas Keselamatan Konstuksi, Petugas K3 Konstruksi	Org	20,000,000.00	1.00	1.00	0.79	0.21	1.00	4,218,995.29	20,000,000.00
6	**Fasilitas sarana, Prasarana, dan alat kesehatan**									
6.a	Peralatan P3K	Set	150,000.00	1.00	1.00	1.00		1.00	-	150,000.00
7	**Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas:**									
7.a	Rambu petunjuk	Bh	100,000.00	1.00	1.00	1.00		1.00	-	100,000.00
7.c	Rambu peringatan	Bh	100,000.00	2.00	2.00	2.00		2.00	-	200,000.00
7.h	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Bh	340,000.00	2.00	2.00	2.00		2.00	-	680,000.00
9	**Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:**									
9.b	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	300,000.00	1.00	1.00	1.00		1.00	-	300,000.00
9.f	Bendera K3	Bh	80,000.00	1.00	1.00	1.00		1.00	-	80,000.00
						Nilai Pekerjaan Yang Dibayar (Tanpa Pengurangan)			8,037,525.69	43,993,522.97
						Pengurangan Akibat Koreksi (Pada Harga Satuan)			-	-
						Nilai Pekerjaan Yang Dibayar			8,037,525.69	43,993,522.97

% Dari BAB I s/d Hari ini

Rp. 43,993,522.97 / Rp. 43,993,522.97 x 100% = 100.00 %

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP. 198006262010011006

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

AHMAD FAUZI, S.Tr.T
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA

RENDY RADITYA PUTRA
Pelaksana Lapangan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2026

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

NO. KONTRAK	: 2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL KONTRAK	: 02 FEBRUARI 2026
NO. SPMK	: 2.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL SPMK	: 02 FEBRUARI 2026
NO. ADDENDUM - 01	: ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.9/IV/2026
TANGGAL ADDENDUM - 01	: 27 April 2026

SERTIFIKAT BULANAN NO.	: 06 (ENAM)
TANGGAL/BULAN/TAHUN	: 27 JULI 2026
KONTRAKTOR	: PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
KONSULTAN	: PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME		KUANTITAS			NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN DALAM SATU BULAN INI	NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN S/D BULAN INI
				KONTRAK AWAL	AMANDEMEN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
	BAB. II DRAINASE									
2.1.(1)	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	40,696.52	305.43	307.42	307.42		307.42	-	12,510,924.18
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1,713,844.46	151.11	141.41	141.41		141.41	-	242,351,317.40

% Dari BAB III s/d Hari ini

Rp. 254,862,241.58 x 100% = 100.00 %

Rp. 254,862,241.58

Nilai Pekerjaan Yang Dibayar (Tanpa Pengurangan)	-	254,862,241.58
Pengurangan Akibat Koreksi (Pada Harga Satuan)	-	-
Nilai Pekerjaan Yang Dibayar	-	**254,862,241.58**

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP. 198006262010011006

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

AHMAD FAUZI, S.Tr.T
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA

RENDY RADITYA PUTRA
Pelaksana Lapangan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2026

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

NO. KONTRAK : 2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL KONTRAK : 02 FEBRUARI 2026
NO. SPMK : 2.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL SPMK : 02 FEBRUARI 2026
NO. ADDENDUM - 01 : ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.9/IV/2026
TANGGAL ADDENDUM - 01 : 27 April 2026

SERTIFIKAT BULANAN NO. : 06 (ENAM)
TANGGAL/BULAN/TAHUN : 27 JULI 2026
KONTRAKTOR : PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
KONSULTAN : PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME		KUANTITAS			NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN DALAM SATU BULAN INI	NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN S/D BULAN INI
				KONTRAK AWAL	AMANDEMEN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
	BAB. III PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK									
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	30,838.63	6,968.79	9,056.50	9,056.50		9,056.50	-	279,290,160.64
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	220,005.18	181.93	149.05	149.05		149.05	-	32,792,212.09
3.1.(10b)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	484,806.48	62.64	89.79	89.79		89.79	-	43,530,773.84
3.1.(11)	Galian Perkerasan berbutir	M3	36,182.20	208.80	363.99	363.99		363.99	-	13,169,958.98
3.2.(1d)	Timbunan Biasa dari hasil galian	M3	22,519.78	1,811.00	4,210.26	4,210.26		4,210.26	-	94,814,173.98
3.2.(2a1)	Timbunan Pilihan Halus dari sumber galian	M3	211,392.82	857.86	835.92	790.92	45.00	835.92	9,512,676.90	176,707,486.09
3.3.(1a)	Penyiapan Badan Jalan pada Galian	M2	1,951.74	2,691.00	2,541.00	2,541.00		2,541.00	-	4,959,371.34

% Dari BAB III s/d Hari ini

Rp. 645,264,136.96 x 100% = 100.00 %
Rp. 645,264,136.96

Nilai Pekerjaan Yang Dibayar (Tanpa Pengurangan)	9,512,676.90	645,264,136.96
Pengurangan Akibat Koreksi (Pada Harga Satuan)	-	-
Nilai Pekerjaan Yang Dibayar	**9,512,676.90**	**645,264,136.96**

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP. 198006262010011006

Diperiksa Kembali Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

AHMAD FAUZI, S.Tr.T
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA

RENDY RADITYA PUTRA
Pelaksana Lapangan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2026

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

NO. KONTRAK : 2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL KONTRAK : 02 FEBRUARI 2026
NO. SPMK : 2.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL SPMK : 02 FEBRUARI 2026
NO. ADDENDUM - 01 : ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.9/IV/2026
TANGGAL ADDENDUM - 01 : 27 April 2026

SERTIFIKAT BULANAN NO. : 06 (ENAM)
TANGGAL/BULAN/TAHUN : 27 JULI 2026
KONTRAKTOR : PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
KONSULTAN : PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME		KUANTITAS			NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN DALAM SATU BULAN INI	NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN S/D BULAN INI
				KONTRAK AWAL	AMANDEMEN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
	BAB. V PERKERASAN BERBUTIR									
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1,221,494.16	395.28	395.28	395.28		395.28	-	482,832,211.56

% Dari BAB III s/d Hari ini

Rp. 482,832,211.56 / Rp. 482,832,211.56 x 100% = 100.00 %

Nilai Pekerjaan Yang Dibayar (Tanpa Pengurangan)	-	482,832,211.56
Pengurangan Akibat Koreksi (Pada Harga Satuan)	-	-
Nilai Pekerjaan Yang Dibayar	-	**482,832,211.56**

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP. 198006262010011006

Diperiksa Kembali Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

AHMAD FAUZI, S.Tr.T
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA

RENDY RADITYA PUTRA
Pelaksana Lapangan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2026

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

NO. KONTRAK	:	2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL KONTRAI	:	02 FEBRUARI 2026
NO. SPMK	:	2.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL SPMK	:	02 FEBRUARI 2026
NO. ADDENDUM - 01	:	ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.9/IV/2026
TANGGAL ADDENDUM - 01	:	27 April 2026

SERTIFIKAT BULANAN NO.	:	06 (ENAM)
TANGGAL/BULAN/TAHUN	:	27 JULI 2026
KONTRAKTOR	:	PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
KONSULTAN	:	PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME		KUANTITAS			NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN DALAM SATU BULAN INI	NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN S/D BULAN INI
				KONTRAK AWAL	AMANDEMEN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
	BAB. VI PERKERASAN ASPAL									
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	Liter	30,549.78	1,976.40	1,976.40		1,976.40	1,976.40	60,378,585.19	60,378,585.19
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2,397,115.59	261.27	261.86		261.86	261.86	627,701,017.63	627,701,017.63

% Dari BAB VII s/d Hari ini

Rp. 688,079,602.82 x 100% = 100.000 %

Rp. 688,079,602.82

Nilai Pekerjaan Yang Dibayar (Tanpa Pengurangan)	688,079,602.82	688,079,602.82
Pengurangan Akibat Koreksi (Pada Harga Satuan)	-	-
Nilai Pekerjaan Yang Dibayar	**688,079,602.82**	**688,079,602.82**

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP. 198006262010011006

Diperiksa Kembali Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

AHMAD FAUZI, S.Tr.T
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA

RENDY RADITYA PUTRA
Pelaksana Lapangan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2026

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

NO. KONTRAK	: 2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL KONTRAK	: 02 FEBRUARI 2026
NO. SPMK	: 2.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL SPMK	: 02 FEBRUARI 2026
NO. ADDENDUM - 01	: ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.9/IV/2026
TANGGAL ADDENDUM - 01	: 27 April 2026

SERTIFIKAT BULANAN NO.	: 06 (ENAM)
TANGGAL/BULAN/TAHUN	: 27 JULI 2026
KONTRAKTOR	: PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
KONSULTAN	: PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME		KUANTITAS			NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN DALAM SATU BULAN INI	NILAI PEKERJAAN YANG TELAH DISYAHKAN S/D BULAN INI
				KONTRAK AWAL	AMANDEMEN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
	BAB. VII STRUKTUR									
7.1 (7a1)	Beton struktur, fc'20 Mpa Pelat Injak Semi Mekanis	M3	2,451,678.49	6.20	6.30	6.30		6.30	-	15,445,268.02
7.1 (7a2)	Beton struktur, fc'20 Mpa Box Culvert Semi Mekanis	M3	3,332,028.69	59.72	48.11	38.13	9.98	48.11	33,245,316.23	160,295,570.09
7.1 (7a3)	Beton struktur, fc'20 Mpa Loning Semi Mekanis	M3	2,894,072.16	22.47	17.90	1.81	16.09	17.90	46,558,385.91	51,803,891.70
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa Semi Mekanis	M3	2,158,677.01	10.85	7.88	7.88		7.88	-	17,016,850.87
7.3 (4)	Baja Tulangan Sirip BjTS 420B	Kg	27,384.50	10,078.93	8,582.75	5,402.28	3,180.47	8,582.75	87,095,580.72	235,034,317.38
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M1	21,890.00	1,392.00	1,072.00	1,072.00		1,072.00	-	23,466,080.00
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	1,683,025.30	35.96	33.68	33.68		33.68	-	56,691,024.21
						Nilai Pekerjaan Yang Dibayar (Tanpa Pengurangan)			166,899,282.85	559,753,002.26
						Pengurangan Akibat Koreksi (Pada Harga Satuan)			-	-
						Nilai Pekerjaan Yang Dibayar			**166,899,282.85**	**559,753,002.26**

% Dari BAB VII s/d Hari ini

Rp. 559,753,002.26 / Rp. 559,753,002.26 x 100% = 100.00 %

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP. 198006262010011006

Diperiksa Kembali Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

AHMAD FAUZI, S.Tr.T
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA

RENDY RADITYA PUTRA
Pelaksana Lapangan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2026

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

NOMOR KONTRAK	2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL KONTRAK	02 FEBRUARI 2026
NO. SPMK	2.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL SPMK	02 FEBRUARI 2026
NO. ADDENDUM - 01	ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/IV/2026
TANGGAL ADDENDUM - 01	27 April 2026

SERTIFIKAT BULANAN NO.	:	06 (ENAM)
TANGGAL/BULAN/TAHUN	:	27 JULI 2026
KONTRAKTOR	:	PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
KONSULTAN	:	PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

STATUS PENGEMBALIAN UANG MUKA

NO.	BULAN / TAHUN	JUMLAH BRUTO II Rp.	PENGEMBALIAN		SISA PENGEMBALIAN UANG MUKA Rp.	KETERANGAN
			PADA SERTIFIKAT INI Rp.	KOMULATIF Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL PEMBAYARAN UANG MUKA (30% x Rp.	**2,969,011,000.00**	**) SEBESAR .....**		**890,703,300.00**	
1.	25 FEBRUARI 2026	-	-	-	-	MC. 01
2	25 MARET 2026	-	-	-	-	MC. 02
3	25 APRIL 2026	938,881,000.00	394,924,200.00	394,924,200.00	495,779,100.00	MC. 03
4	25 MEI 2026	582,862,000.00	174,858,600.00	569,782,800.00	320,920,500.00	MC. 04
5	25 JUNI 2026	101,228,000.00	30,368,400.00	600,151,200.00	290,552,100.00	MC. 05
6	27 JULI 2026	968,507,000.00	290,552,100.00	890,703,300.00	-	MC. 06

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP. 198006262010011006

Diperiksa Kembali Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

AHMAD FAUZI, S.Tr.T
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA

RENDY RADITYA PUTRA
Pelaksana Lapangan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2026

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

NOMOR KONTRAK	2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL KONTRAK	02 FEBRUARI 2026
NO. SPMK	2.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL SPMK	02 FEBRUARI 2026
NO. ADDENDUM - 01	ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/IV/2026
TANGGAL ADDENDUM -	27 April 2026

SERTIFIKAT BULANAN NO.	:	06 (ENAM)
TANGGAL/BULAN/TAHUN	:	27 JULI 2026
KONTRAKTOR	:	PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
KONSULTAN	:	PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

STATUS UANG PEMELIHARAAN (RETENSI 5%)

NO.	BULAN / TAHUN	JUMLAH BRUTO II Rp.	PENGEMBALIAN		SISA TERTAHAN JAMINAN PEMELIHARAAN Rp.	KETERANGAN
			PADA SERTIFIKAT INI Rp.	KOMULATIF Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL UANG PEMELIHARAAN (5% x Rp.		**2.969.011.000,00) SEBESAR .....**			**148.450.550,00**	
1	25 FEBRUARI 2026	120.805.000,00	6.040.250,00	6.040.250,00	142.410.300,00	MC. 01
2	25 MARET 2026	256.728.000,00	12.836.400,00	18.876.650,00	129.573.900,00	MC. 02
3	25 APRIL 2026	938.881.000,00	46.944.050,00	65.820.700,00	82.629.850,00	MC. 03
4	25 MEI 2026	582.863.000,00	29.143.150,00	94.963.850,00	53.486.700,00	MC. 04
5	25 JUNI 2026	101.227.000,00	5.061.350,00	100.025.200,00	48.425.350,00	MC. 05
6	27 JULI 2026	968.507.000,00	48.425.350,00	148.450.550,00	-	MC. 06

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP. 198006262010011006

Diperiksa Kembali Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

AHMAD FAUZI, S.Tr.T
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA

RENDY RADITYA PUTRA
Pelaksana Lapangan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2026

PAKET PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN Sp. SETAJAM - SERTEH, KABUPATEN LINGGA

NOMOR KONTRAK	: 2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL KONTRAK	: 02 FEBRUARI 2026
NO. SPMK	2.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
TANGGAL SPMK	02 FEBRUARI 2026
NO. ADDENDUM - 01	ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/IV/2026
TANGGAL ADDENDUM - 01	27 April 2026

SERTIFIKAT BULANAN NO	:	06 (ENAM)
TANGGAL/BULAN/TAHUN	:	27 JULI 2026
KONTRAKTOR	:	PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA
KONSULTAN	:	PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

STATUS PROYEK

1	NOMOR KONTRAK	:	2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026
2	TANGGAL KONTRAK	:	02 FEBRUARI 2026
3	NO. ADDENDUM - 01	:	ADD-01.2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/IV/2026
4	TANGGAL ADDENDUM - 01	:	27 April 2026
5	TANGGAL MULAI KERJA	:	02 FEBRUARI 2026
6	TANGGAL BERAKHIR KONTRAK	:	31 JULI 2026
7	JUMLAH WAKTU PELAKSANAAN SESUAI DENGAN KONTRAK	:	180 HARI KALENDER
8	JUMLAH WAKTU PELAKSANAAN YANG TELAH DIPERGUNAKAN SAMPAI SAAT INI	:	176 HARI KALENDER
9	SISA WAKTU PELAKSANAAN SAMPAI SAAT INI	:	4 HARI KALENDER
10	NILAI KONTRAK	: Rp.	2.969.011.000,00
11	NILAI KONTRAK ADDENDUM	: Rp.	-
12	JUMLAH BRUTO II SERTIFIKAT BULAN INI	: Rp.	968.507.000,00
13	KOMULATIF JUMLAH BRUTO II SAMPAI DENGAN BULAN INI	: Rp.	2.969.011.000,00
14	RETENSI SERTIFIKAT BULAN INI	: Rp.	48.425.350,00
15	KOMULATIF RETENSI SAMPAI DENGAN BULAN INI	: Rp.	148.450.550,00
16	PENGEMBALIAN UANG MUKA BULAN INI	: Rp.	290.552.100,00
17	KOMULATIF PENGEMBALIAN UANG MUKA SAMPAI DENGAN BULAN INI	: Rp.	890.703.300,00
18	JUMLAH BERSIH (NETTO) SERTIFIKAT BULAN INI	: Rp.	629.529.550,00
19	KOMULATIF JUMLAH BERSIH (NETTO) SAMPAI DENGAN BULAN INI	: Rp.	1.929.857.150,00
20	RENCANA KEMAJUAN FISIK SAMPAI SAAT INI		99,87
21	REALISASI KEMAJUAN FISIK SAMPAI SAAT INI		100,00
22	DEVIASI KEMAJUAN FISIK SAMPAI SAAT INI		0,13

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

DEDI SAPUTRA, S.T.
NIP. 198006262010011006

Diperiksa Kembali Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN

AHMAD FAUZI, S.Tr.T
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. MEKAR YAKIN SEJAHTERA

RENDY RADITYA PUTRA
Pelaksana Lapangan